

## **CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ**

Direcția de drumuri, transport și mediu  
Compartimentul de mediu și utilități publice

Nr. 4378/16.02.2026

### **Raportul pentru anul 2025 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2025-2029**

Conform art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 257/15.04.2015 privind Metodologia de elaborare a Planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului *"comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din Planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare Consiliului Județean....."*.

Consiliul Județean Timiș a elaborat Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2025-2029 și l-a aprobat prin Hotărârea nr. 7 din 28.01.2026.

În vederea întocmirii raportului anual, anterior menționat, comisia tehnică s-a întrunit în data de 16.02.2026, conform Procesului Verbal – anexa nr. 2 la prezentul raport.

Prezentul raport a fost întocmit de către comisia tehnică, în temeiul datelor furnizate de către responsabilii cu implementarea, conform tabelului din anexa nr. 1 la prezentul raport.

Din totalul celor 48 de proiecte propuse, responsabilii cu implementarea (Consiliul Județean Timiș, Primăriile Boldur, Buziaș, Ciacova, Criciova, Făget, Ghiroda, Giarmata, Pădureni, Recaș, Gătaia, Timișoara, Bărna, Cărpiniș, Săcălaz, Comloșu Mare, Lenauheim, Deta, Periam), până la finalul anului 2025, au finalizat 10 proiecte, au realizat parțial 30 de proiecte, 6 proiecte nu au fost inițiate, un proiect nu are semnat contractul și la un proiect s-a renunțat.

### **Măsurile din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2025-2029 și stadiul de realizare al acestora**

#### **M1. Domeniul transport - surse mobile**

##### **M1.1. Reabilitarea și modernizarea arterelor județene de circulație**

- Modernizare DJ 593B Parța – Petroman în lungime de 8,8 km, termen de realizare 2024-2027, este finalizat 100%;
- Modernizare DJ 691, sector nod de descărcare A1 - limită Județ Arad, în lungime de 30 km, termen de realizare 2025-2027, se află în execuție.

## **M1.2. Modernizarea/asfaltarea arterelor de circulație de interes local din județul Timiș**

- Modernizare străzi în localitatea Ohaba, Forgaci și Sinersig, comuna Boldur, județul Timiș, în lungime de 9,120 km, termen de realizare 03.11.2021-31.12.2026, proiectul este finalizat 100%;
- Reabilitare străzi în sat Bacova, Oraș Buziaș, județul Timiș, în lungime de 8,475 km, termen de realizare 05.09.2023-31.12.2026, proiectul este în lucru - realizat 23%;
- Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș: Petroman, Cebza, Macedonia și Obad, în lungime de 8,028 km, termen de realizare 26.04.2023-31.12.2026, proiectul este în lucru, realizat 95%;
- Asfaltare DC132 și amenajare stradală în comuna Criciova, județul Timiș, în lungime de 2,974 km, termen de realizare 16.05.2023-31.12.2026, proiectul este finalizat 100%;
- Reabilitare DC 98 Făget – Bunea Mare, județul Timiș, în lungime de 12,200 km, termen de realizare 06.03.2024- 31.12.2026, proiectul este în lucru, realizat 35%;
- Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș (str. Făgăraș, str. Câmpului, str. Jiul, str. Bega și str. Moldovei), în lungime de 2,650 km, termen de realizare 04.04.2023–31.12.2026, proiectul este în lucru, realizat 27,8%;
- Modernizare străzi în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda (str. Înfrățirea, str. Parcului, str. Bisericii, str. Bisericii 2, str. Cerna, str. Islaz, str. Luminiș, str. Luminiș 1, str. Stuparilor, str. Icoanei, str. Naturii), în lungime de 5,670 km, termen de realizare 17.01.2024–03.11.2025, proiectul este în lucru, realizat 21%;
- Modernizare străzi în cartierul Primăverii, Giarmata, județul Timiș, în lungime de 9,572 km, termen de realizare 02.10.2023-02.10.2027, proiectul este în lucru, realizat 86,45%;
- Reabilitare DC58 (sector 1-Cerneteaz-DJ691 și sector 3), în lungime de 8,120 km, termen de realizare 18.07.2024-30.04.2025, proiectul este în lucru, finalizat 100%;
- Modernizare străzi în comuna Pădureni, județul Timiș, în lungime de 8,230 km, termen de realizare 25.04.2024-31.12.2026, proiectul este în lucru, realizat 90,76%;
- Modernizare străzi în cartierul Ianculeasa, orașul Recaș, județul Timiș, în lungime de 4,617 km, termen de realizare 12.05.2023-31.12.2026, proiectul este în lucru, realizat 12,47%;
- Reabilitare drumuri comunale DC 66, DC 68 și DC 69, orașul Recaș (Deal Vie - Simei, intersecție Nadăș), în lungime de 18,887 km, termen de realizare 19.09.2023-31.12.2026, proiectul este în lucru, realizat 90%;
- Modernizare străzi în orașul Gătaia, județul Timiș, în lungime de 8,500 km, termen de realizare 22.11.2021-22.11.2025, stadiu de execuție 20%;
- Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC 149 în Municipiul Timișoara, județul Timiș, în lungime de 1,964 km, termen de realizare 01.01.2019–31.12.2025 proiectul este în lucru, realizat 90%;
- Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord (reabilitare stradă și extindere linie cale tramvai – 1,4 km) în Municipiul Timișoara, județul Timiș, termen de realizare 01.01.2020–31.12.2026, nu au fost începute lucrările;

### **M1.3. Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public de călători**

- Microbuze electrice pentru elevii din județul Timiș (33 bucăți 16+1 locuri) pentru comunele: Bârna, Belinț, Bethausen, Boldur, Comloșu Mare, Dudeștii Vechi, Fârdea, Foeni, Găvojdia, Ghiroda, Ghizela, Giroc, Gottlob, Lenauheim, Liebling, Mănăștiur, Margina, Mașloc, Moravița, Moșnița Nouă, Nițchidorf, Otelec, Peciu Nou, Pietroasa, Pișchia, Racovița, Sacoșu Turcesc, Satchinez, Teremia Mare, Tomești, Tomnatic, Traian Vuia și Uivar, termen de realizare 14.09.2023-30.09.2025, proiectul este finalizat 100%;
- Realizarea transportului public electric în comuna Bârna și zona peri-urbană a Municipiului Lugoj prin achiziția unui microbuz electric, termen de realizare 23.02.2023-09.03.2026 - Achiziția unui microbuz electric și stație încărcare electrică în desfășurare. Finalizată documentația tehnică pentru construire stație încărcare electrică, stadiul proiectului este 0%;
- Realizarea transportului public electric în Orașul Buziaș și zona peri-urbană prin achiziția a două microbuze electrice, termen de realizare 21.12.2022-30.06.2026, proiectul este realizat 100%;
- Achiziția unui microbuz nepoluant utilizat în scopuri comunitare pentru comuna Cărpiniș, județul Timiș, termen de realizare 08.01.2024-22.04.2025, proiectul este realizat 99%;

## **M2. Domeniul - Surse staționare**

### **M2.1. Reabilitarea termică a clădirilor instituționale ale Consiliului Județean Timiș**

- Proiect renovare integrată a clădirii Corp C3 – Centrul de recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru copii Timișoara, termen de realizare 01.01.2024-31.12.2028, Proiectul Tehnic finalizat, stadiul proiectului este 0%;
- Renovare energetică moderată a clădirii Corp C7 Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu termen de realizare 27.02.2023-30.06.2026, proiectul este realizat 45%;
- Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C6 și Corp C7 – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandru Roșca, termen de realizare 28.02.2023-30.06.2026, stadiul proiectului este 0%;
- Renovare energetică moderată a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Păunescu Recaș, termen de realizare 26.01.2023-30.06.2026, proiectul este realizat 100%;
- Renovare energetică moderată a clădirii administrative – Localitatea Lugoj, Str. Timișoarei, nr. 27 – 33, județul Timiș, termen de realizare 28.02.2023-30.06.2026, proiectul este realizat 85%;
- Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 – Sediul DGASPC Timișoara (Corp Direcțiune), termen de realizare 03.03.2023-30.06.2026, stadiul proiectului 0%;
- Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, termen de realizare 26.01.2023-30.06.2026, proiectul este realizat 40%;

- Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C8 - Corp administrativ și Corp C9 – Aerogara, termen de realizare 07.22.2022-30.06.2025, stadiul proiectului: Corp C8 - 45%, Corp C9 - 45%;
- Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu termen de realizare 12.12.2022-30.06.2026, stadiul proiectului: Corp C4 – 40%, Corp C5 – 40%;

### **M2.2. Reabilitarea termică a clădirilor instituționale din județul Timiș - Lot 1**

- Lucrări de modernizare în scopul eficientizării energetice a clădirii - Grădiniță Oraș Buziaș, termen de realizare 10.02.2023-10.05.2026 - Anvelopare fațadă, înlocuire geamuri termopan, instalații electrice, termice și de climatizare, panouri fotovoltaice, stadiul proiectului 55,44%;
- Lucrări de modernizare în scopul eficientizării energetice a clădirii - Școala Generală Bacova, termen de realizare 06.02.2023-06.05.2026, stadiul proiectului 69,01%;
- Lucrări de modernizare în scopul eficientizării energetice a clădirii - Dispensar Medical Uman Oraș Buziaș, termen de realizare 10.02.2023-10.05.2026 - Anvelopare fațada, înlocuire geamuri termopan, instalații electrice, termice și de climatizare, panouri fotovoltaice%, stadiul proiectului 78,53%;
- Reabilitare energetică Liceul Teoretic Recaș, termen de realizare 14.02.2023-13.02.2026, stadiul proiectului 70 % din total execuție lucrări;
- Reabilitarea energetică a sălii de sport Recaș, termen de realizare 14.02.2023-13.02.2026, stadiul proiectului 100%;
- Reabilitarea integrată a clădirii Școlii gimnaziale Săcălaz, județul Timiș, termen de realizare 31.03.2023-31.03.2026. A fost emis ordinul de începere și a fost predat amplasamentul prin comunicarea nr. 47842 din 15.09.2025, stadiul proiectului 0%;

### **M2.3. Reabilitarea termică a clădirilor instituționale din județul Timiș - Lot 2**

- Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Boldur, comuna Boldur, județul Timiș, termen de realizare 15.05.2023- 15.05.2026. S-a inițiat procedura de achiziție publică pentru lucrare, stadiul proiectului 0%;
- Reabilitarea moderată a școlii gimnaziale cu clasele V-VIII din comuna Cărpiniș, județul Timiș, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii, termen de realizare 09.05.2024-30.09.2025, stadiul proiectului 42%;
- Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu destinații de unități de învățământ - Școala cu clasele I-VIII Comloșu Mare, termen de realizare 04.05.2023– 03.05.2026, stadiul proiectului 34%;
- Reabilitare energetică moderată a clădirii cămin P+3 a Liceului Teoretic Traian Vuia Făget, termen de realizare 11.01.2023- 30.06.2026, stadiul proiectului 45%;
- Reabilitare energetică moderată a clădirii școală și direcțiune la Liceul Teoretic Traian Vuia Făget, termen de realizare 17.01.2023- 30.06.2026, proiectul este finalizat 100%;

- Reabilitare energetică moderată a Casei de Cultură a orașului Făget, termen de realizare 21.01.2023- 30.06.2026, s-a renunțat la proiect datorită lipsei fondurilor financiare de la bugetul local;
- Reabilitare energetică Școala primară – corp 3 din orașul Făget, termen de realizare 11.12.2023- 30.06.2026, nu s-a semnat încă contractul de finanțare;
- Reabilitare Școala Generală, clasele I-VIII, loc. Grabaț, comuna Lenauheim, județul Timiș, termen de realizare 06.08.2020-30.06.2025, proiectul este finalizat 100%;
- Reabilitarea și echiparea Grădiniței cu program normal, localitatea Lenauheim, comuna Lenauheim, județul Timiș, termen de realizare 22.05.2018-22.12.2025, stadiul proiectului 60%;

### **M3. Surse de suprafață**

#### **M3.1. Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale din județul Timiș**

- Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Orașul Deta – Lot 9 (Bloc Z1 – 12 apartamente), județul Timiș, termen de realizare 20.12.2022-19.12.2025, stadiul proiectului 95,67%;

#### **M3.2. Reducerea consumului de combustibili solizi prin extinderea rețelei de gaze naturale**

- Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Comloșu Mare, județul Timiș, în lungime de 10 km și 1000 locuințe racordate la rețeaua de gaze naturale, termen de realizare 01.06.2025-31.12.2029, proiectul se află în faza de proiectare, stadiul proiectului 0%;
- Extindere rețea distribuție gaze naturale în Comuna Periam, pentru cartier aparținător Periam Port, județul Timiș, în lungime de 4,050 km și 170 locuințe racordate la rețeaua de gaze naturale, termen de realizare 01.06.2025-31.12.2029, Studiu de Fezabilitate finalizat și o parte din avize, stadiul proiectului 8,34%.

#### **Concluzie:**

La finalul anului 2025, din totalul de 48 proiecte:

- Proiecte finalizate - 10
- Proiecte realizate parțial - 30
- Proiecte neinițiate/nefinanțate - 6
- Proiecte care urmează să primească finanțare - 1
- Proiecte la care s-a renunțat – 1

**Director Executiv,**  
Culiță CHIȘ

**Coordonator compartiment,**  
Lea LUCUȚ

**Șef serviciu,**

**Întocmit,**

Marius ONEȚIU

Valeria PAVEL