

UNITATEA: SC TECHNOCER SRL

SANTIER: DJ 691

OBIECTUL: Modernizare DJ 691 : Largirea la 4 benzi, KM 2+725 – 12+975

PROCES - VERBAL

Nr. 29 Data 10.05.2021

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Montare la cota si verificare umpluturi podet tubular din tabla  
ondulata  $\phi 1000$   $L=28,91$  m.

Cota montare podet, patia inferioara 96,90

Am procedat la verificarea:

Cota podet si umplutura km 9+755. Obiectul 2. Umpluturile  
au fost executate din balast pe un strat de forma din nisip; sapatura a  
 fost izolata pe toata suprafata ei cu geotextil.

Au stat la baza verificarii urmatoarelor documente:

P.L. nr. 8.44 ; 7.9. si rapoartele de incercari: nr. 1710/10.05.2021  
nr. 1711/10.05.2021

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Se poate trece la faza urmatoare, executie structura  
rutiera drum.

Mentiuni speciale:

Numele  
Prenumele  
Semnatura

CONSTRUCTOR,

Rusu

Adrian

BENEFICIAR,

