



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN**



DIRECȚIA DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE

**Județul Timiș – Programul Național de Dezvoltare Locală
Situația la data de 21.03.2022**

PNDL II

**“Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou – Bazoș – Recaș,
jud.Timiș, L=13,683 km”**

Drumul județean DJ 609F asigură legătura localităților Bazoșu Nou, Bazoș și cu orașul Recaș.

Sectorul de drum județean se va moderniza în două etape, pe o lungime de 13,683 km, ca drum cu două benzi de circulație cu lățimea de 3,00 m, lățimea părții carosabile fiind de 6,00 m și acostamentele cu lățime de 1 m, din care 0,25 m banda de încadrare, rezultând astfel o platformă de 8,00 m. Structură rutieră suplă.

Traseul drumului va urmări cât mai fidel traseul existent astfel încât să facă posibilă folosirea zestre existente.

Se vor decolmata și reprofila șanțurile existente conform profilurilor transversal tip și se vor realiza șanțuri noi din pământ acolo unde acestea lipsesc, iar pentru continuitatea scurgerii apelor în lungul drumului au fost proiectate podețe noi.

De asemenea, se vor amenaja intersecțiile drumului județean cu drumurile laterale pe o lungime de 15 m și racordarea acceselor la proprietăți la strada modernizată, semnalizarea orizontală și verticală.

Pentru “Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou – Bazoș – Recaș, jud.Timiș, L=13,683 km” a fost semnat contractual de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene actualmente Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.3117/22.11.2017 în valoare de 21.236.802,12 lei (inclusiv TVA).

Sectorul I cuprinde:

Obiectul nr.1 – Modernizare DJ 609F Bazoșu Nou – Bazoș (intravilan)

Obiectul nr.3 –Amenajare trecere la nivel cu calea ferată la km 19+960

Sectorul II cuprinde:

Obiectul nr.2–Modernizare și reabilitare DJ609F Bazoș–Recaș, nu a fost licitat

Valoarea totală a obiectivului este de 22.730.359,54 lei (inclusiv TVA)

- buget local: 1.493.557,42 lei
- buget de stat: 21.236.802,12 lei

Stadiul actual – în execuție sectorul I
Decontat din Bugetul de Stat 518.847,19 lei
Procent de execuție 5,45%
Stadiul fizic executat 20%