



**HOTĂRÂREA nr. 19/23.01.2024**  
**privind aprobarea Raportului pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării**  
**măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 429/09.01.2024 al președintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate nr. 614/10.01.2024 al Compartimentului de Mediu prin care se solicită aprobarea Raportului pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024,

ținând cont de Avizul nr. 26/11.01.2024 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

luând în considerare obligativitatea de elaborare și transmitere, anual, autorității publice teritoriale pentru protecția mediului raportul privind realizarea măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 190/31.08.2021,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
  - b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  - c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - d) art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; art. 45 și 46 din Hotărârea de Guvern nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului; art. 21 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, coroborat cu Ordinul ministrului mediului nr. 598/2018;
  - e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
  - f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;
  - g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 178 - art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,

ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea patrimoniului, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului, Comisia pentru administrație publică locală și Comisia pentru relații și cooperare internă și externă, dezvoltare regională și mediu de afaceri,



În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:**


**Art. 1.** - Se aprobă Raportul pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele consiliului județean prin Compartimentul de Mediu.

**Art. 3.** - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site-ul propriu la adresa [www.cjtimis.ro](http://www.cjtimis.ro), și se comunică:

- a) Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- b) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
- d) Direcției de drumuri și transport;
- e) Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- f) Unităților administrativ-teritoriale din județul Timiș;
- g) Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Timiș.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ  
Alin-Adrian Nica



Contrasemnează  
SECRETARUL GENERAL  
AL JUDEȚULUI TIMIȘ  
Ioan-Dănuț Ardelean

# Raportul pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024

Anexă la Hotărârea C.J. Timiș nr. .... / 13.01.2024


| Nr. M/A                                                                      | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rezultat scontat                                                             | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare      | Costuri        | Costuri efectuate final 2023 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domeniul transport - surse mobile                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                    |                                 |                            |                |                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reabilitare/modernizare infrastructură de transport și infrastructuri conexe |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                    |                                 |                            |                |                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M.1                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | Km de linie troleibuz                              | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2024 - Trim II 2028 | 397.000 lei    | 0%                           | 0%                                                                                                                                                            | neinițiat                                                                                                                                                                                                                                                |
| A1.1                                                                         | Extindere linie troleibuz str. Lt. Ovidiu Balea. Se vor realiza 3,2 km linie troleibuz.                                                                                                                                                                                                      | Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră                                  |                                                    |                                 |                            |                |                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A1.2                                                                         | Extindere linie cale tramvai pe inel IV: AEM-Cl. Lugojului cu 6,5 km                                                                                                                                                                                                                         | Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră                                  | Km de linie tramvai realizate                      | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2023 - Trim IV 2025 | 5.297.840 lei  | 0%                           | 0%                                                                                                                                                            | neinițiat                                                                                                                                                                                                                                                |
| A1.3                                                                         | Extindere linie cale tramvai Cl. Bogdăneștilor - Pasaj Solventul - Bvd. Dâmbovița cu 1,33 km                                                                                                                                                                                                 | Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră                                  | Km de linie tramvai realizate                      | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2021 - Trim IV 2025 | 1.071.560 lei  | 40%                          |                                                                                                                                                               | Pentru realizarea acestui obiectiv s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 83/30.09.2021 pentru elaborarea serviciilor de proiectare (SF+PT). Costul actual reprezintă contravaloarea serviciilor de proiectare, conform contractului atribuit. |
| A1.4                                                                         | Reabilitare a 2,62 km de linii tramvai și modernizare trame stradale pe str. I. Slavici, str. Polonă - lucrări rutiere (carosabil, piste de biciclete, spații verzi), linie cale tramvai, rețele edilitare (proiect de rezervă în cazul imposibilității realizării altui proiect planificat) | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic | Km de linie de tramvai reabilitate                 | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2025 - Trim IV 2030 | 92.573.115 lei | 0%                           |                                                                                                                                                               | A fost aprobată în Consiliul Local dovezile tehnice economice ale L.I. Urmează elaborarea documentației pentru atribuirea contractului.                                                                                                                  |



| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                | Rezultat scontat                                              | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare                                                                                                                | Costuri                                          | Costuri efectuate final 2023                                                                                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1.5    | Reabilitarea a 2,21 km lini de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, Calea Bogdăneștilor            | Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră                   | Km de linie de tramvai reabilitate                 | Primarul municipiului Timișoara | Trim III 2020 - Trim IV 2024 (Depusă documentația, POR 2014-2020)                                                                    | 145.192,48 mii lei                               | Buget local<br>Buget de stat<br>Fonduri europene<br>Valoarea facturată a lucrărilor executate: 50.216,06 lei | 0,95 m<br>Realizat 84%                                                                                                                                        | Se va continua execuția lucrărilor aferente acestui obiectiv.                                                                 |
| A1.6    | Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord. Se vor realiza 0,71 km linie tramvai                                                         | Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră                   | Km de linie de tramvai realizate                   | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2020 - Trim IV 2024 (Depusă documentația, POR 2014-2020)                                                                      | 50.337 mii lei                                   | Buget local<br>Buget de stat<br>Fonduri europene                                                             |                                                                                                                                                               | S-a licitat PT+Execuție                                                                                                       |
| A1.7    | Înnoirea flotei de tramvaie cu 40 de tramvaie și modernizarea depoului Dâmbovița                                                             | Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră                   | Nr. de tramvaie achiziționate                      | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2021 - Trim IV 2023 (s-a încheiat contractul nr.103/26.07.2019 pentru achiziția unui număr de 16 tramvaie în următorii 4 ani) | 389.475.000 lei fără TVA                         | Buget local<br>Buget de stat<br>Fonduri europene                                                             | S-au recepționat 21 tramvaie.<br>Realizat 52%                                                                                                                 | Este în curs de organizare achiziție : PT + Execuție – construire hală Dâmbovița.                                             |
| A1.8    | Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Fibiș. Se vor moderniza 9 km de drum                                                         | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                              | Primarul comunei Fibiș          | 06.05.2019 - 06.05.2022                                                                                                              | 6.519.881,53 lei                                 | Plătit în 2022 204.027 lei din bugetul local                                                                 | 4 km din 9 km                                                                                                                                                 | În anul 2023 s-au executat accesele la proprietăți pentru cei 449 m asfaltați în 2022. Mai sunt de executat 5 km din proiect. |
| A1.9    | Modernizarea străzilor din comuna Pișchia. Se vor moderniza 7,613 km drum (Pișchia = 0,459 km, Murani = 5,493 km, Bencecu de Jos = 1,661 km) | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                              | Primarul comunei Pișchia        | Trim I 2019 - Octombrie 2020 (Proiect aflat în curs de realizare)                                                                    | 4.553.648,51 lei                                 | PNDR submăsura 7.2                                                                                           | 7,613 km                                                                                                                                                      | Proiect finalizat în anul 2021.                                                                                               |
| A1.10   | Modernizarea spațiului pietonal str. Alexandru Mocioni din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 2740 mp enațiu pietonal                        | Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră                   | mp de spațiu pietonal modernizat                   | Primarul Municipiului Lugoj     | August 2020 - Iunie 2021                                                                                                             | Idee de proiect Estimată 1.870.000 euro fără TVA | POR 2014-2020<br>Axa prioritară 3                                                                            |                                                                                                                                                               | Evaluare tehnică, pe SEAP. Ctr. servicii nr. 89586/22.09.2022 (servicii proiectare - doc.tehnice)                             |



| Nr.<br>M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                        | Rezultat<br>scontat                                           | Indicator de<br>monitorizare<br>a<br>progreselor<br>(din plan) | Responsabil                 | Perioadă<br>implementare                                                           | Costuri                                              | Costuri<br>efectuate final<br>2023 | Indicator de<br>monitorizare<br>realizat<br>(se specifică<br>cât s-a efectuat<br>din proiect: -<br>km de drum,<br>piste, linii<br>tramvai<br>reabilitate, ha,<br>nr. clădiri,<br>străzi, etc.) | Descrierea stadiului<br>(comentarii/observații) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A1.11      | Modernizare str. Nicolae Bălcescu, str. Ștrandului din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 0,5 km drum.                                                                                                                               | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                                          | Primarul Municipiului Lugoj | Trim I 2021 - Trim IV 2023                                                         | Idee de proiect Estimată 0,50 milioane Euro fără TVA | Buget local Alte surse atrase      |                                                                                                                                                                                                | Neinițiat-Lipsă fonduri                         |
| A1.12      | Covor asfaltic nou pe str. Făgetului (PECO-Primărie) din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 2,7 km de drum                                                                                                                             | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                                          | Primarul Municipiului Lugoj | Trim I 2021 - Trim IV 2023                                                         | Idee de proiect Estimată 0,76 milioane Euro fără TVA | POR 2014-2020 Axa prioritară 3     |                                                                                                                                                                                                | Neinițiat-Lipsă fonduri                         |
| A1.13      | Covor asfaltic nou pe str. Banatului - Str. Bocșei din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 1,4 km de drum                                                                                                                               | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                                          | Primarul Municipiului Lugoj | Trim I 2021 - Trim IV 2023                                                         | Idee de proiect Estimată 0,30 milioane Euro fără TVA | POR 2014-2020 Axa prioritară 3     |                                                                                                                                                                                                | Neinițiat-Lipsă fonduri                         |
| A1.14      | Modernizarea străzilor colectoare din cartierele Micro: Primăverii, Ion Huniade, Valentin Rosada, în urma reconfigurării tramei stradale și introducerea pistelor de biciclete din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 1,6 km de drum | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                                          | Primarul Municipiului Lugoj | Trim I 2021 - Trim IV 2023                                                         | Idee de proiect Estimată 0,31 milioane Euro fără TVA | POR 2014-2020 Axa prioritară 3     |                                                                                                                                                                                                | Documentație cadastrală în curs de elaborare.   |
| A1.15      | Covor asfaltic nou pe str. Alexandru Astalas din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 0,65 km de drum                                                                                                                                    | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                                          | Primarul Municipiului Lugoj | Trim I 2021 - Trim IV 2023                                                         | Idee de proiect Estimată 0,10 milioane Euro fără TVA | POR 2014-2020 Axa prioritară 3     |                                                                                                                                                                                                | Neinițiat-Lipsă fonduri                         |
| A1.16      | Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Găvojdia. Se vor moderniza 6,5 km de drum                                                                                                                                            | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                                          | Primarul comunei Găvojdia   | 2020-2022 (Stadiu actual - Avizare la AFIR a procedurii de achiziție a lucrărilor) | 1.278.686 euro                                       | PNDR 2014-2020 1.278.686 euro      | 6,5 km                                                                                                                                                                                         | Finalizat în anul 2021                          |




| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                   | Rezultat scontat                                              | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                 | Perioadă implementare                                           | Costuri                                        | Costuri efectuate final 2023  | Indicator de monitorizare realizat (se specifică din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1.17   | Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Nitchidorf. Se vor moderniza 24 de străzi rurale având lungimea totală de 9,143 km împărțită astfel: Nitchidorf-2, 029 km, Blajova – 1,546 km, Duboz -5, 568 km | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                              | Primarul comunei Nitchidorf | Martie 2020 – Decembrie 2022 (lucrare sistată pe timpul iernii) | 9.097.401,29 lei (valoarea contract finantare) | Buget local, PNDL, alte surse | 24 de străzi rurale având o lungime totală de 9,143 km s-a finalizat asfaltarea                                                              | Stadiul fizic al proiectului este de 97%. Rest de executat: elemente de siguranță a circulației (marcaje și indicatoare).      |
| A1.18   | Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Moravița. Se vor moderniza 18,5 km de drum                                                                                                                      | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                              | Primarul comunei Moravița   | Trim I 2018 - Trim IV 2022                                      | PNDL - 5.389.138 lei                           | 12.500 mii lei                | 7.4 KM                                                                                                                                       | 40%<br>Nu este contract pentru finanțarea lucrărilor în continuare din lipsă fonduri.                                          |
| A1.19   | Reabilitare Pod Bega Superioară Temerești - Cămin Cultural Temerești 0,9 km<br>Făget, Intr. Str. George Gârda - 0,8 km                                                                                          | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                              | Viceprimarul orașului Făget | Trim I 2020 - Trim IV 2020                                      | 991 mii lei                                    | 0,00                          | 0%                                                                                                                                           | Neinițiat<br>Se vor aloca sumele necesare pentru implementarea acestui proiect pentru anul 2024.                               |
| A1.20   | Reabilitare a 12,18 km DC98 Făget-Bunea Mare, județul Timiș                                                                                                                                                     | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum modernizat                              | Viceprimarul orașului Făget | Trim I 2020 - Trim IV 2024                                      | 25.571.307,44 lei                              | 0,00                          | 0 km                                                                                                                                         | Aprobat pentru finanțare prin Programul Anghel Saligny – se pregătește documentația pentru semnarea contractului de finanțare. |



| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                            | Rezultat scontat                                              | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                                     | Perioadă implementare         | Costuri          | Costuri efectuate final 2023 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)                                                                                                                                         | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1.21   | Lărgire la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara - Moșnița Nouă, L=5,08 km                              | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum                                         | C.J.Timiș-<br>Ignatoni<br>Florin<br>Tudor Viluș | Trim I 2020 -<br>Trim IV 2021 | 42.358,4 mii lei | Buget local<br>PNDL          | Lucrare realizată în proporție de 100% (lungime drum-5,08 km, piste cicliști și trotuare pe ambele părți ale drumului, iluminat rutier pe întreg sectorul, drumuri laterale, accese proprietați, dispozitive de colectare a apelor, refacere cadru natural, inclusiv plantare arbori | Finalizat 100% în anul 2022                                                                                              |
| A1.22   | Sporire capacitate de circulație pe DJ 609D: Centura ocolitoare Timișoara-Aeroport, L=2,6 km             | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum                                         | C.J.Timiș-<br>Secula Ofelia                     | Trim I 2020 -<br>Trim IV 2021 | 18.169,0 mii lei | Buget local<br>PNDL          | S-au realizat 2,6 km drum.                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat 100% în anul 2021                                                                                              |
| A1.23   | Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș -Recaș, L=13,683 km                                | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum                                         | C.J.Timiș-<br>Tudor Viluș                       | Trim I 2020 -<br>Trim IV 2021 | 22.730,3 mii lei | Buget local<br>PNDL          | S-au realizat 3,2 km de drum balastat.                                                                                                                                                                                                                                               | Lucrări finalizate. Urmează să se facă recepția la terminarea lucrărilor 2024.                                           |
| A1.24   | Modernizare DJ 693 Seceani-Fibiș, km 45+211 - 53+711, L=8,5km                                            | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum                                         | C.J.Timiș-<br>Tudor Viluș                       | Trim I 2020 -<br>Trim IV 2021 | 17.336,5 mii lei | Buget local<br>PNDL          | Lungime traseu modernizat: 8,5 km (integral, conform proiect).                                                                                                                                                                                                                       | Lucrări finalizate. Se vor face remedieri conform expertizei. Urmează să se facă recepția la terminarea lucrărilor 2024. |
| A1.25   | Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 Săcălaz, L=5 km                                                           | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum                                         | C.J.Timiș-<br>Tudor Viluș                       | Trim I 2020 -<br>Trim IV 2021 | 7.578,6 mii lei  | Buget local<br>PNDL          | Lungime traseu modernizat: 5 km (integral, conform proiect).                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat 100% în anul 2022                                                                                              |
| A1.26   | Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizma, execuție, servicii dobândire teren, valoare teren expropriat | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon | Km de drum                                         | C.J.Timiș-<br>Călin Crișan                      | Trim I 2020 -<br>Trim IV 2021 | 8.715,8 mii lei  | Buget local                  | Lungime traseu modernizat: 4,425 km (integral, conform proiect).                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat 100% în anul 2021                                                                                              |

| Nr. M/A    | Descriere M/A                                                                                                                                                          | Rezultat scontat                                                                                                        | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare      | Costuri           | Costuri efectuate final 2023                     | Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1.27      | Ranforsare DJ 692B Tomnatic - DN 6 - proiectare, execuție, servicii dobândire teren, valoare, teren expropriat, L=3 km                                                 | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon                                                           | Km de drum                                         | C.J. Timiș-Bordoș Marius        | Trim I 2020 - Trim IV 2021 | 11.088,9 mii lei  | Buget local                                      | 3 km.                                                                                                                                                         | Finalizat 100% în anul 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A1.28      | Inel IV - Sector strada Măcin - strada Constructorilor. Se vor realiza în Etapa I - 2,23 km drum suprafață carosabil = 17.750mp                                        | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon                                                           | Km de drum                                         | Primarul municipiului Timișoara | Sem II 2021 - Sem II 2024  | 6.682,270 mii lei | Buget local                                      | 2,23 km                                                                                                                                                       | Proiect finalizat în iulie 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A1.29      | Modernizare străzi în comuna Dudești Noi 8.53 Km                                                                                                                       | Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon                                                           | Km de drum                                         | Primarul comunei Dudești Noi    | Trim I 2017 - Trim IV 2021 | 928.137,29 lei    | PNDL                                             | 0.956 Km drum asfaltat                                                                                                                                        | Este în curs de desfășurare execuția lucrărilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>M.2</b> | <b>Mărirea gradului de folosire a transportului public și încurajarea utilizării mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor pentru fluidizarea traficului</b> |                                                                                                                         |                                                    |                                 |                            |                   |                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A2.1       | Amenajarea unei rețele regionale de piste de biciclete în municipiul Timișoara. Se vor realiza 129,37 km de piste de biciclete                                         | Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Km de piste de biciclete                           | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2021 - Trim IV 2024 | 36.690,00 mii lei | Buget local<br>Buget de stat<br>Fonduri europene | 3,05km finalizați<br>0,75km aflați în lucru                                                                                                                   | <p>Marcaje velo:<br/>Str. Budai Deceau 500 m - executat 100%<br/>Str. Gh.L. 600 m - executat 100%<br/>Pista velo - executat 100%<br/>Str. 3-lea mină - executat 100%<br/>Str. Traian V. Besciu 1,2 km - executat 100%<br/>Str. Vulturilor - Str. Crizantemelor - executat 50%<br/>Str. 100 m - executat 100%</p>  |

| Nr.<br>M/A | Descriere M/A                                                                                           | Rezultat scontat                                                                                                        | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare      | Costuri                                     | Costuri efectuate final 2023        | Indicator de monitorizare realizat (se specifică din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2.2       | Realizarea a 13,9 km de pistă de biciclete între Lugoj și Tapiei                                        | Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Km de piste de biciclete                           | Primarul municipiului Lugoj     | Trim I 2021 - Trim IV 2023 | Idee de proiect Estimată 0,75 milioane euro | POR 2014-2020                       |                                                                                                                                              | Sunt recepționate studiile de teren.<br>Studiul de fezabilitate este în curs de recepționare.<br>Contract semnat pentru elaborarea doc. Tehnic-economice, inclusiv proiect tehnic și asistență tehnică.<br>Ctr. nr. 103373/20.10.2022   |
| A2.3       | Realizare a 0,6 km pistă de biciclete pe str. Coriolan Brediceanu în municipiul Lugoj                   | Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Km de piste de biciclete                           | Primarul Municipiului Lugoj     | Trim I 2021 - Trim IV 2023 | Idee de proiect Estimată 0,60 milioane Euro | POR 2014-2020<br>Axa prioritară 3   |                                                                                                                                              | Sunt recepționate studiile de teren.<br>Studiul de fezabilitate este în curs de recepționare.<br>Contract semnat pentru elaborarea doc. Tehnic-economice, inclusiv proiect tehnic și asistență tehnică.<br>Ctr. nr. 16/36873/31.03.2023 |
| A2.4       | Construirea a 2,9 km de pistă de biciclete și trotuar pe str. Buziașului până la ButanGas               | Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Km de piste și trotuare realizate                  | Primarul Municipiului Lugojului | Trim I 2021 - Trim IV 2023 | Idee de proiect Estimată 0,75 milioane Euro | POR 2014 - 2020<br>Axa prioritară 3 |                                                                                                                                              | Sunt recepționate studiile de teren.<br>Studiul de fezabilitate este în curs de recepționare.<br>Contract semnat pentru elaborarea doc. Tehnic-economice, inclusiv proiect tehnic și asistență tehnică.<br>Ctr. nr. 103373/20.10.2022   |
| A2.5       | Realizare a 1,4 km de pistă de biciclete pe str. Bocșei - Str. Banatului din municipiul Lugoj           | Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Km de piste de biciclete                           | Primarul Municipiului Lugoj     | Trim I 2021 - Trim IV 2023 | Idee de proiect Estimată 0,18 milioane Euro | POR 2014-2020<br>Axa prioritară 3   |                                                                                                                                              | Sunt recepționate studiile de teren.<br>Studiul de fezabilitate este în curs de recepționare.<br>Contract semnat pentru elaborarea doc. Tehnic-economice, inclusiv proiect tehnic și asistență tehnică.<br>Ctr. nr. 103373/20.10.2022   |
| A2.6       | Realizare a 2,7 km de pistă de biciclete pe str. Făgetului (între Peco și Primărie) în municipiul Lugoj | Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Km de piste de biciclete                           | Primarul Municipiului Lugoj     | Trim I 2021 - Trim IV 2023 | Idee de proiect Estimată 0,27 milioane Euro | POR 2014-2020<br>Axa prioritară 3   |                                                                                                                                              | Sunt recepționate studiile de teren.<br>Studiul de fezabilitate este în curs de recepționare.<br>Contract semnat pentru elaborarea doc. Tehnic-economice, inclusiv proiect tehnic și asistență tehnică.<br>Ctr. nr. 103373/20.10.2022   |


| Nr. M/A                                                                                              | Descriere M/A                                                                                                                                        | Rezultat scontat                                                                                                        | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                       | Perioadă implementare                                                                                                                                        | Costuri                                     | Costuri efectuate final 2023                          | Indicator de monitorizare realizat (se specifică din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2.7                                                                                                 | Realizare a 0,3 km de pistă biciclete tr. Padeșului și Str. Bucegi până la intersecția str. Titulescu                                                | Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Km de piste de biciclete                           | Primarul Municipiului Lugoj       | Trim I 2021 - Trim IV 2023                                                                                                                                   | Idee de proiect Estimată 0,20 milioane Euro | POR 2014-2020 Axa prioritară 3                        |                                                                                                                                              | Sunt recepționate studiile de teren. Studiul de fezabilitate este în curs de recepționare. Contract semnat pentru elaborarea doc. Tehnic-economice, inclusiv proiect tehnic și asistență tehnică. Ctr. nr. 103373/20.10.2022 |
| A2.8                                                                                                 | Realizare a 1,6 km de piste de biciclete colectoare pentru cartierul Micro: Str. Primăverii, Ion Huniade, Valentin Rosada                            | Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete | Km de piste de biciclete                           | Primarul Municipiului Lugoj       | Trim I 2021 - Trim IV 2023                                                                                                                                   | Idee de proiect Estimată 0,16 milioane Euro | POR 2014-2020 Axa prioritară 3                        |                                                                                                                                              | Sunt recepționate studiile de teren. Studiul de fezabilitate este în curs de recepționare. Contract semnat pentru elaborarea doc. Tehnic-economice, inclusiv proiect tehnic și asistență tehnică. Ctr. nr. 103373/20.10.2022 |
| <b>M.3</b>                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                    |                                   |                                                                                                                                                              |                                             |                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Domeniul Transport – surse mobile</b>                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                    |                                   |                                                                                                                                                              |                                             |                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Îmbunătățirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricole</b>        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                    |                                   |                                                                                                                                                              |                                             |                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| A3.1                                                                                                 | Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Sânmihailu Român. Se vor moderniza 9,73 km de drum agricol                                      | Scăderea cantităților de particule atmosferice rezultate din activitățile agricole specifice                            | Km de drum agricol modernizat                      | Primarul comunei Sânmihailu Român | Trim I 2017 - Trim IV 2021 (Stadiul actual-Întocmire documente pentru procedura de achiziție publică în vederea încheierii contractului pentru PT+ execuție) | 1.301.940 euro                              | PNDR submăsura 4.3<br><br>Decontat: 2.765.157, 81 lei | 9,73 Km                                                                                                                                      | S-au efectuat 90% din lucrări.                                                                                                                                                                                               |
| <b>M.4</b>                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                    |                                   |                                                                                                                                                              |                                             |                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Domeniul rezidențial (locuințe, clădiri publice, spații verzi, șantiere) – surse de suprafață</b> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                    |                                   |                                                                                                                                                              |                                             |                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Reabilitarea termică a clădirilor publice și a locuințelor</b>                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                    |                                   |                                                                                                                                                              |                                             |                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| A4.1                                                                                                 | Anvelopare termică a unei clădiri ale administrației publice locale a comunei Fibiș. Se va anvelopa termic o clădire a administrației publice locale | - Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx                                                                               | Nr. de clădiri anvelopate termic                   | Primarul Comunei Fibiș            | Trim I 2018 - Trim IV 2021 (Proiect aflat în derulare)                                                                                                       | 704.723, 81 lei                             | PNDL<br><br>S-au plătit: 897.227,88 lei               | 1 clădire                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                           | Rezultat scontat                          | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                               | Perioadă implementare                                                                           | Costuri                                                                                                                                 | Costuri efectuate final 2023 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)                                                   | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4.2    | Anveloparea termică a Sediului administrativ al comunei Giarmata (Primăria) și instituțiile care aparțin acesteia (Cămin Cultural). Se vor anvelopa termic 2 clădiri    | Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx   | Nr. clădiri anvelopate termic                      | Primarul comunei Giarmata                 | Trim I 2018 - Decembrie 2021                                                                    | 250.000 lei                                                                                                                             | 250.000 lei                  | Au fost anvelopate 2 clădiri - Primăria Comunei Giarmata și Căminul cultural.                                                                                                                  | Proiect finalizat în anul 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A4.3    | Reabilitarea termică a 68 de blocuri de locuințe din municipiul Timișoara                                                                                               | Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx   | Nr. blocuri de locuințe anvelopate termic          | Primarul municipiului Timișoara           | Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Depuse cereri de finanțare Este la etapa de procedura de achiziție) | 12.191.337,99 lei buget local<br>17.191.780,00 buget de stat<br>6.876.712,00 fonduri<br>reparații ale<br>asociațiilor de<br>proprietari | 4.415,28 mii lei             | 14 blocuri finalizate - 20%<br>30 blocuri în execuție - 44,1%<br>18 blocuri în diferite stadii - 26,5%<br>6 blocuri vor fi realizate - 8,8%                                                    | Pentru cele 68 de blocuri avem următorul stadiu:<br>- 14 sunt finalizate;<br>- 30 sunt în curs de execuție;<br>- 2 au contractele de execuție în curs de semnare;<br>- 16 sunt în diverse stadii pentru achiziția contractelor de execuție lucrări;<br>- 6 vor fi realizate                                                                     |
| A4.4    | Reabilitarea termică și dotarea căminelor culturale din localitățile Pișchia, Bencecu de Sus, Murani, Bencecu de Jos, comuna Pișchia. Se vor anvelopa termic 4 clădiri. | - Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx | Nr. clădiri anvelopate termic                      | Primarul comunei Pișchia                  | August 2020 - Mai 2021 (Proiect aflat în curs de realizare)                                     | 2.265.619, 15 lei                                                                                                                       | PNDR<br>Submăsura 7.6        | 2 clădiri în 2022<br>PV recepție BJ: nr.<br>378/17.06.2022<br>PV recepție BS: nr.<br>271/24.11.2021<br>PV recepție Murani: nr.<br>270/24.11.2021<br>PV recepție Pișchia: nr.<br>377/17.06.2022 | Proiect finalizat în anul 2022.<br>Prin proiect s-a urmărit modernizarea și dotarea căminelor culturale din localitățile Pișchia, Bencecu de Sus, Bencecu de Jos și Murani în vederea stimulării derulării de activități sociale, culturale și de divertisment, precum și a participării locuitorilor din pe raza comunei la aceste activități. |
| A4.5    | Reabilitarea termică a dispensarului medical din comuna Pișchia                                                                                                         | - Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx | Nr. clădiri anvelopate termic                      | Primarul comunei Pișchia                  | Martie 2020 - Iunie 2021 (Proiect aflat în curs de realizare)                                   | 684.619,80 lei                                                                                                                          | PNDL                         | 1 clădire<br>PV recepție nr.<br>3235 /01.11.2022                                                                                                                                               | Proiect finalizat în anul 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A4.6    | Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale cu clase I-VIII Liebling                                                                                            | - Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx | Nr. clădiri anvelopate termic                      | Primarul și Viceprimarul comunei Liebling | Mai 2021 - August 2021                                                                          | 432.197 lei                                                                                                                             | Buget local                  | Anvelopat 1 clădire 100%                                                                                                                                                                       | Proiect finalizat în anul 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nr. M/A                                        | Descriere M/A                                                                                                                                     | Rezultat scontat                                                                                       | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                               | Perioadă implementare           | Costuri                     | Costuri efectuate final 2023                | Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)             | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4.7                                           | Reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor din orașul Deta. Se vor anvelopa termic un număr de 3 clădiri                                    | - Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx                                                              | Nr. clădiri anvelopate termic                      | Primarul orașului Deta                    | 2019 – 2021                     | 1.464.387,73 lei            | POR-Fonduri UE nerambursabile               | Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră tone de CO2 = 111,73;<br>Gospodării anvelopate - 53;<br>Scăderea consumului anual de energie primară kWh/an - 92728,70 | Proiect finalizat la data de 31.12.2021                                                                                                                                       |
| A4.8                                           | Anveloparea termică a două clădiri ale administrației publice locale a orașului Gătaia                                                            | - Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx                                                              | Nr. clădiri anvelopate termic                      | Primarul orașului Gătaia                  | Sem II 2020 - Martie 2021       | 2.800.000 lei cu TVA inclus | POR Măsura 3.1 2.430.662,4 lei              | 3 clădiri                                                                                                                                                                 | Finalizat în anul 2023                                                                                                                                                        |
| M.5                                            | Realizare/modernizare parcuri și spații publice urbane de agrement, identificare terenuri degradate pentru plantare perdele forestiere/împăduriri |                                                                                                        |                                                    |                                           |                                 |                             |                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| Retenția pulberilor și a mirosurilor specifice |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                    |                                           |                                 |                             |                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| A5.1                                           | Înfințare perdea forestieră în comuna Topolovățu Mare. Se vor realiza 10 hectare de perdea forestieră                                             | Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier<br>Reducere emisii PM10 și PM2.5 | Nr. hectare de perdea forestieră realizate         | Primarul Comunei Topolovățu Mare          | 2018 - 2020                     | 500.000 lei                 | Fonduri proprii și externe - 50.000 lei     | 9 ha                                                                                                                                                                      | Proiect aflat în curs de derulare.<br>Se execută lucrări de întreținere și replantare puieți.<br>Efectuat 90% .                                                               |
| A5.2                                           | Realizarea centurii verzi a comunei Liebling, aproximativ un hectar de centură verde                                                              | Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier<br>Reducere emisii PM10 și PM2   | Nr. hectare de perdea forestieră realizate         | Primarul și Viceprimarul comunei Liebling | Octombrie 2020 - Octombrie 2022 | 35.000 lei                  | Buget local<br>Au fost cheltuiți 3.500 lei. | 30 ari (3.000 mp)<br>Executat 50%.                                                                                                                                        | Proiect în derulare. S-au plantat puieți de salcâm pe 3000 mp. O M<br>Pentru înmuntărea calității aerului s-a realizat un hectar de „Primăriei Școala Bisericii Evanghelice.” |



| Nr. M/A    | Descriere M/A                                                                                                                                      | Rezultat scontat                                                                    | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare                                                             | Costuri                           | Costuri efectuate final 2023 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A5.3       | Crearea de spații verzi (arbori) de-a lungul arterelor cu trafic intens din Orașul Deta. Se vor planta arbori pe o suprafață de 2500m <sup>2</sup> | Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier PM10 și PM2,5 | Nr. km de perdea forestieră realizată              | Primarul orașului Deta          | Trim I 2019 - Trim IV 2022                                                        | 7.000 lei                         | Fonduri proprii și externe   | Lungime pistă 3274 m, Nr. pomi plantați – 366 buc. scăderea emisiilor CO2 în 2021 față de 2017 a scăzut cu 7,7 %                                              | Proiect finalizat în anul 2021                                      |
| <b>M.6</b> | <b>Îmbunătățirea programului de salubritate de la nivelul județului Timiș</b>                                                                      |                                                                                     |                                                    |                                 |                                                                                   |                                   |                              |                                                                                                                                                               |                                                                     |
| A6.1       | Spălat-stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla-stropi 131 străzi din municipiul Timișoara                                          | Reducerea concentrației de pulberi în suspensie                                     | Nr. străzi spălate-stropite                        | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2018 - Trim IV 2022                                                        | 19354.828 lei Conf. contractelor  | Bugetul Local                | Se realizează anual conform graficelor pentru prestarea activităților de măturat mecanizat și spălat mecanizat străzi                                         | Realizat. Se efectuează conform graficelor anuale aprobate          |
| A6.2       | Măturat manual străzi și trotuare din Municipiul Timișoara. Se vor mătura manual 457 străzi din municipiul Timișoara                               | Reducerea concentrației de pulberi în suspensie                                     | Nr. străzi și trotuare măturate manual             | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2018 – Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 366 străzi măturate manual) | 16.001.322 lei Conf. contractelor | Bugetul Local                | Se realizează anual conform graficelor pentru prestarea activităților de măturat mecanizat și spălat mecanizat străzi                                         | Realizat. Se efectuează conform graficelor anuale aprobate          |
| A6.3       | Întreținerea curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vor curăța 916 străzi din municipiul Timișoara                                      | Reducerea concentrației de pulberi în suspensie                                     | Nr. străzi curățate                                | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 733 străzi curățate)        | 15.329.925 lei Conf. contractelor | Bugetul Local                | -                                                                                                                                                             | Realizat. Se execută lucrări de întreținere pe tot parcursul anului |
| A6.4       | Măturat mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic 509 străzi și 14 poduri și pasarele.                             | Reducerea concentrației de pulberi în suspensie                                     | Nr. străzi, poduri și pasarele măturate mecanic    | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2018 - Trim IV 2022                                                        | 28.078.870 lei Conf. contractelor | Bugetul Local                | În funcție de resursele financiare alocate pentru prestarea serviciului de salubritate stradală.                                                              | Realizat. Se efectuează conform graficelor anuale aprobate          |



| Nr. M/A                                                                                                                                      | Descriere M/A                                                                                                                                                                                     | Rezultat scontat                                                                                  | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)   | Responsabil                     | Perioadă implementare                                                                                                                                                                             | Costuri                        | Costuri efectuate final 2023 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6.5                                                                                                                                         | Întreținut stații mijloace de transport în comuna, piețe volante, mal canal Bega. Se vor întreține 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Bega 15,204 mp și 24,670 mp                             | Reducerea concentrației de pulberi în suspensie                                                   | Nr. stații, piețe volante, piste MOL întreținute     | Primarul municipiului Timișoara | Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Activitatea s-a prestat pe un număr de 435 de stații mijloace de transport, iar activitatea pe cele 4 piețe volante, piste mal canal Bega s-a efectuat în totalitate) | 555.913 lei Conf. contractelor | Bugetul Local                | 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Bega 15,204 mp și 24,670 mp                                                                           | În graficele de prestarea a activității de întreținere zilnice a străzilor, sunt incluse și stațiile mijloacelor de transport în comun. |
| <b>Domeniul promovare, conștientizare, informare</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| <b>Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele poluării atmosferice, sursele majore de poluare și poluanții specifici</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| M.7                                                                                                                                          | Promovarea acțiunilor eco-educative în instituțiile de învățământ dar și în rândul cetățenilor cu privire la conștientizarea și responsabilizarea față de mediul înconjurător în comuna Sănăndrei | Conștientizarea elevilor, cetățenilor asupra efectelor poluării și importanța protecției mediului | Conform calendarului, "Zilele mediului înconjurător" | Primarul comunei Sănăndrei      | Permanent                                                                                                                                                                                         | 2000 lei                       | Buget local                  | 100%                                                                                                                                         | Se menține în implementare.                                                                                                             |
| A7.1                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                                                                                                              |                                                      |

| Nr. M/A                                                                         | Descriere M/A                                                                                          | Rezultat scontat                                                          | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                 | Perioadă implementare   | Costuri       | Costuri efectuate final 2023 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surse staționare</b>                                                         |                                                                                                        |                                                                           |                                                    |                             |                         |               |                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>M.8</b>                                                                      |                                                                                                        |                                                                           |                                                    |                             |                         |               |                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Înlocuirea/îmbunătățirea echipamentelor utilizate în sectorul industrial</b> |                                                                                                        |                                                                           |                                                    |                             |                         |               |                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A8.1                                                                            | Retehnologizarea cazanului de apă fierbinte 1 (CAF-1) la CT Centru (reparații componente la 1 arzător) | Reducerea cantităților de emisii de NOx provenite din sectorul industrial | Nr. de echipamente înlocuite                       | Director general Colterm SA | Sem I 2019 - Sem I 2021 | 1.630.000 lei | 1.421.863 lei                | 1 arzător cu NOx redus montat.                                                                                                                                | Lucrările de re tehnologizare la CAF nr. 1 au fost realizate de către societatea SAEM Energomontaj Timisoara, conform contractului nr. 01/207/06.09.2022. Lucrările au fost finalizate la data de 23.03.2023, fiind încheiat Procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune după reparație nr. 6027/23.03.2023 |

#### TOTAL PROIECTE - 56

Proiecte finalizate - 20

Proiecte în derulare - 29

Proiecte neinițiate/nefinanțate - 7

**Coordonator compartiment**

Lea LUCUT

**Întocmit**

Valeria PAVEL

