

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ  
DIRECȚIA DE BUGET-FINANȚE  
SERVICIUL DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI

Nr. 5489/24.02.2026

SITUAȚIA LA 31.12.2025  
PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TIMIȘ FINANȚATE PRIN PNDL I

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Denumirea obiectivului de investiții	Valoarea contractului de finanțare	Număr contract de finanțare MDLPA	Valoare totală decontată buget de stat (inclusiv TVA)	Valoare totală nedecontată buget de stat (inclusiv TVA)	Stadiu fizic realizat (%)	Observații
<b>TOTAL JUDEȚ TIMIȘ</b>								
1	Denta	Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în localitatea Denta, comuna Denta, județul Timiș	126.244.904,33	14374/07.09.2015	101.902.696,07	24.342.208,26		
2	Dudeștii Vechi	Rețea de canalizare sub presiune și stație de epurare a apelor uzate menajere în comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș	21.333.530,06	9192/04.05.2015	21.333.530,06	0,00	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
3	Jimbolia	Reabilitarea și extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat și realizarea sistem centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraș Jimbolia	11.610.450,60	9204/04.05.2015	11.610.450,60	0,00	80%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
4	Lenaheim	Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în localitățile Lenaheim, Grabăț și Bulgăruș, comuna Lenaheim, județul Timiș	895.420,00	431/30.08.2016	413.230,45	482.189,55	100%	
5	Lugoj	Reabilitarea alimentării cu apă în Municipiul Lugoj	30.237.065,71	9207/04.05.2015	29.920.334,31	316.731,40	96%	
6	Lugoj	Reabilitarea sistemului de canalizare în Municipiul Lugoj	13.958.283,47	9208/04.05.2015	4.654.256,90	9.304.026,57	88%	lucrări sistate
7	Orțișoara	Inființare rețele publice de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Orțișoara, jud. Timiș	13.958.283,47	14444/07.09.2015	552.030,62	13.406.252,85	49%	lucrări sistate
8	Topolovău Mare	Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Topolovău Mare, comuna Topolovău Mare, județul Timiș	23.436.178,26	14475/07.09.2015	23.436.178,26	0,00	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
9	Victor Vlad Delamarina	Canalizare menajeră în satele Petroasa Mare, Herendöti și rețele de transport la stația de epurare existentă în comuna Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș	3.965.998,00	9236/04.05.2015	3.521.275,71	444.722,29	90%	lucrări sistate
			6.849.694,76		6.461.409,16	388.285,60	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor

Președintele C.J. Timiș,  
Alfred-Robert SIMONIS

Director executiv,  
Marcel MARCU

Șef serviciu,  
Bianca BELU

Consilier superior,  
Eugen CIUFERESCU