

Nr. 5490/24.02.2026

SITUAȚIA LA 31.12.2025
PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TIMIȘ FINANȚATE PRIN PNDL II

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Denumirea obiectivului de investiții	Valoarea contractului de finanțare	Număr contract de finanțare MDLPA	Valoare totală decontată buget de stat (inclusiv TVA)	Valoare totală nedecontată buget de stat (inclusiv TVA)	Stadiu fizic realizat (%)	Observații
		TOTAL JUDEȚ TIMIȘ	76.195.357,93		73.142.698,28	3.052.659,65		
1	Becicherecu Mic	Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, localitatea Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, jud. Timiș	7.914.683,86	3967/21.06.2018	7.914.683,86	0,00	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
2	Biled	Extindere rețele de apă uzată în localitatea Biled, comuna Biled, județul Timiș	22.012.981,36	355/12.01.2018	21.776.252,56	236.728,80	89%	
3	Comloșu Mare	Extindere rețea de canalizare în comuna Comloșu Mare, județul Timiș	18.574.845,00	1223/20.02.2018	17.255.993,90	1.318.851,10	92%	lucrări sistate
4	Ohaba Lungă	Alimentare cu apă a localității Ierșnic, comuna Ohaba Lungă și alimentare cu apă a localității Ohaba Română, comuna Ohaba Lungă	2.569.559,00	1233/20.02.2018	2.386.634,25	182.924,75	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
5	Peciu Nou	Extindere rețea de canalizare menajeră a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou, jud. Timiș	7.934.396,95	2832/15.11.2017	6.620.241,95	1.314.155,00	86%	
6	Sănandrei	Rețea de canalizare în localitatea Carani, comuna Sănandrei, județul Timiș	10.125.953,71	3119/22.11.2017	10.125.953,71	0,00	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
7	Sănandrei	Înființare rețea de canalizare în localitatea Covaci, comuna Sănandrei, județul Timiș	7.062.938,05	1036/03.04.2019	7.062.938,05	0,00	100%	finalizat și recepționat

Președintele C.J.Timiș,
Alfred-Robert SIMONIS

Director executiv,
Marcel MARCU

Șef serviciu,
Bianca BELU

Consilier superior,
Eugen CIUFERESCU