

Nr. 5490/24.02.2026

SITUAȚIA LA 31.12.2025  
PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TIMIȘ FINANȚATE PRIN PNDL II

| Nr. crt.                 | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Denumirea obiectivului de investiții  | Valoarea contractului de finanțare | Număr contract de finanțare MDLPA | Valoare totală decontată buget de stat (inclusiv TVA) | Valoare totală nedecontată buget de stat (inclusiv TVA) | Stadiu fizic realizat (%) | Observații                               |
|--------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| <b>TOTAL JUDEȚ TIMIȘ</b> |  |   |                                    |                                   |   |   |                           |  |
| 1                        | Becicherecu Mic                              | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, localitatea Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, jud. Timiș           | 7.914.683,86                       | 3967/21.06.2018                   | 7.914.683,86  | 0,00  | 100%                      | nu are recepție la terminarea lucrărilor |
| 2                        | Biled  | Extindere rețele de apă uzată în localitatea Biled, comuna Biled, județul Timiș   | 22.012.981,36                      | 355/12.01.2018                    | 21.776.252,56   | 236.728,80  | 89%                       |  |
| 3                        | Comloșu Mare                                 | Extindere rețea de canalizare în comuna Comloșu Mare, județul Timiș   | 18.574.845,00                      | 1223/20.02.2018                   | 17.255.993,90   | 1.318.851,10  | 92%                       | lucrări sistate                          |
| 4                        | Ohaba Lungă                                  | Alimentare cu apă a localității Ierșnic, comuna Ohaba Lungă și alimentare cu apă a localității Ohaba Română, comuna Ohaba Lungă | 2.569.559,00                       | 1233/20.02.2018                   | 2.386.634,25  | 182.924,75  | 100%                      | nu are recepție la terminarea lucrărilor |
| 5                        | Peciu Nou                                    | Extindere rețea de canalizare menajeră a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou, jud. Timiș                             | 7.934.396,95                       | 2832/15.11.2017                   | 6.620.241,95  | 1.314.155,00  | 86%                       |  |
| 6                        | Sânandrei                                    | Rețea de canalizare în localitatea Carani, comuna Sânandrei, județul Timiș  | 10.125.953,71                      | 3119/22.11.2017                   | 10.125.953,71   | 0,00  | 100%                      | nu are recepție la terminarea lucrărilor |
| 7                        | Sânandrei                                    | Înființare rețea de canalizare în localitatea Covaci, comuna Sânandrei, județul Timiș   | 7.062.938,05                       | 1036/03.04.2019                   | 7.062.938,05  | 0,00  | 99%                       | finalizat și recepționat                 |

Președintele C.J.Timiș,  
Alfred-Robert SIMONIS

Director executiv,  
Marcel MARCU

Șef serviciu,  
Bianca BELU

Consilier superior,  
Eugen CIUFERESCU