



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN**



**HOTĂRÂREA nr. 12/26.01.2022
privind aprobarea Raportului pentru anul 2021 referitor la stadiul realizării
măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș”**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 597/12.01.2022 al vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Cristian-Alin Moș, precum și Raportul de specialitate nr. 598/12.01.2022 al Compartimentului de Mediu prin care se solicită aprobarea Raportului pentru anul 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planului de menținere a calității aerului în județul Timiș”,

ținând cont de Avizul nr. 26/12.01.2022 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

luând în considerare Referatul de avizare, nr. 1/6219/FGG/26.07.2021, emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și obligativitatea elaborării planului de menținere a calității aerului, și Hotărârea Consiliului Județean nr. 190/31.08.2021;

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
 - b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - d) art. 173 alin (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 și 46 din Hotărârea de Guvern nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, art. 21 lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, coroborat cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 598/2018;
 - e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
 - f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;
 - g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021;
- fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 178 – art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:



Art. 1. - Se aprobă Raportul pentru anul 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planului de menținere a calității aerului în județul Timiș” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul de mediu.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site-ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:

- a) Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- b) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
- c) Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- d) Autorităților publice locale.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ**
Alin-Adrian Nica



Contrasemnează
**p. SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI TIMIȘ**
Mihai Ștefan Crista
Șef serviciu

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mihai Ștefan Crista mentioned in the text above. The signature is written over a faint circular background.

Anexă la HCJ Timiș

Nr. 12 / 26.01.2022

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
Domeniul transport - surse mobile									
M1	Reabilitare/modernizare infrastructură de transport și infrastructuri conexe								
		Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie troleibuz	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2024 - Trim II 2028	397.000 lei			Municipiul Timișoara și-a propus actualizarea în anul 2022 a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. În funcție de recomandările PMUD se vor iniția demersuri pentru realizarea acestui obiectiv.
A1.1	Extindere linie troleibuz str. Lt. Ovidiu Balea. Se vor realiza 3,2 km linie troleibuz.								
A1.2	Extindere linie cale tramvai pe inel IV: AEM- Cl. Lugojului cu 6,5 km	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie tramvai realizate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2023 - Trim IV 2025	5.297.840 lei			Municipiul Timișoara și-a propus actualizarea în anul 2022 a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. În funcție de recomandările PMUD se vor iniția demersuri pentru realizarea acestui obiectiv.
A1.3	Extindere linie cale tramvai Cl. Bogdăneștilor - Pasaj Solventul - Bvd. Dâmbovița cu 1,33 km	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie tramvai realizate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2021 - Trim IV 2025	1.071.560 lei			Pentru realizarea acestui obiectiv s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 83/30.09.2021 pentru elaborarea serviciilor de proiectare (SF+PT). Costul actual reprezintă contravaloarea de proiectare, conform contractului atribuit.



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.4	Reabilitare a 2,62 km de linii tramvai și modernizare trame stradale pe str. I. Slavici, str. Polonă - lucrări rutiere (carosabil, piste de biciclete, spații verzi), linie cale tramvai, rețele edilitare (proiect de rezervă în cazul imposibilității realizării altui proiect cuprins în PID-PCT*)	Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic	Km de lini de tramvai reabilitate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2025 - Trim IV 2030	92.573.115 lei			Este în derulare Contractul de servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate. Pana la finalul anului 2022 se preconizează demararea întocmirii Proiectului Tehnic și a lucrărilor de execuție.
A1.5	Reabilitarea a 2,21 km lini de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, Calea Bogdăneștilor	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de lini de tramvai reabilitate	Primarul municipiului Timișoara	Trim III 2020 - Trim IV 2024 (Depusă documentația, POR 2014-2020)	145.192,48 mii lei	Buget local Buget de stat Fonduri europene	Lucrări realizate în procent de 25% Valoarea facturată a lucrărilor executate: 18.241,35 lei	Se va continua execuția lucrărilor aferente acestui obiectiv. La finalul anului 2022 lucrările executate se aproximează a fi realizate în procent de 70%.



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.6	Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord. Se vor realiza 0,71 km linie tramvai	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de lini de tramvai realizate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2020 - Trim IV 2024 (Depusă documentația, POR 2014-2020)	50.337 mii lei	Buget local Buget de stat Fonduri europene		Municipiul Timișoara și-a propus actualizarea în anul 2022 a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. În funcție de recomandările PMUD se vor iniția demersuri pentru realizarea acestui obiectiv.
A1.7	Înnoirea flotei de tramvaie cu 40 de tramvaie și modernizarea depoului Dâmbovița	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Nr de tramvaie achiziționate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2021 - Trim IV 2023 (s-a încheiat contractul nr. 103/26.07.2019 pentru achiziția unui număr de 16 tramvaie în următorii 4 ani)	389.475.000 lei fără TVA	Buget local Buget de stat Fonduri europene	S-a recepționat un tramvai în dec. 2021, urmează a fi recepționat al doilea tramvai, care este deja în Timișoara. Se estimează că în anul 2022 se vor recepționa alte 19 tramvaie	Referitor la modernizarea depoului Dâmbovița, s-a achiziționat în anul 2021, realizarea SF + PT pentru extindere depou
A1.8	Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Fibiș. Se vor moderniza 9 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Fibiș	06.05.2019 - 06.05.2022	6.519.881,53 lei	Buget local	Au fost realizați 3,5 km	Pentru 2022 mai sunt de executat 5,5 km (Anghel Saligny) din totalul de 9 km.




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.9	Modernizarea străzilor din comuna Pișchia. Se vor moderniza 7,613 km drum (Pișchia = 0,459 km, Murani = 5,493 km, Bencecu de Jos = 1,661 km)	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Pișchia	Trim I 2019 - Octombrie 2020 (Proiect aflat în curs de realizare)	4.553.648,51 lei	PNDR submăsura 7.2	7,613 km	Proiect finalizat. Proces - verbal de recepție nr. 227 din 28.05.2021
A1.10	Modernizarea spațiului pietonal str. Alexandru Mocioni din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 3740 mp spațiu pietonal	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Mp de spațiu pietonal modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	August 2020 - Iunie 2021	Idee de proiect Estimată 1.870.000 euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Achiziție în derulare pentru documentația tehnică
A1.11	Modernizare str. Nicolae Bălcescu, str. Ștrandului din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 0,5 km drum.	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,50 milioane Euro fără TVA	Buget local Alte surse atrase		Lipsă fonduri



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.12	Covor asfaltic nou pe str. Făgetului (PECO-Primărie) din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 2,7 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,76 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Fondurile nu au fost accesate - lipsă documentație tehnică
A1.13	Covor asfaltic nou pe str. Banatului - Str. Bocșei din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 1,4 km de drum.	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,30 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Fondurile nu au fost accesate - lipsă documentație tehnică
A1.14	Modernizarea străzilor colectoare din cartierele Micro: Primăverii, Ion Huniade, Valentin Rosada, în urma reconfigurării tramei stradale și introducerea pistelor de biciclete din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 1,6 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,31 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Fondurile nu au fost accesate - lipsă documentație tehnică



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.15	Covor asfaltic nou pe str. Alexandru Astas din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 0,65 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,10 milioane Euro fără TVA	POR 2014- 2020 Axa prioritară 3		Fondurile nu au fost accesate - lipsă documentație tehnică
A1.16	Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Găvojdia. Se vor moderniza 6,5 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Găvojdia	2020-2022 (Stadiu actual - Avizare la AFIR a procedurii de achiziție a lucrărilor)	1.278.686 euro	PNDR 2014- 2020 1.278.686 euro	100 %	Finalizat




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.17	Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Nitchidorf. Se vor moderniza 24 de străzi rurale având lungimea totală de 9,143 km împărțită astfel:- Nitchidorf. 2, 029 km, Blajova - 1,546 km, Duboz - 5, 568 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Nitchidorf	Martie 2020 - Iunie 2021 (Stadiul actual - Licitatie aflată în desfășurare pentru desemnarea operatorului economic, derulare procedura contestații)	8.982.646, 71 lei	Buget local, PNDL, alte surse	Din totalul de 24 de străzi rurale având o lungime totală de 9,143 km s-a realizat după cum urmează: Duboz: finalizat complet, respectiv un nr de 15 străzi reprezentând 5,546 km Nitchidorf finalizat un număr de 1 stradă reprezentând 0,92 km Blajova s-au finalizat în totalitate accesele la proprietăți iar partea carosabilă se afla în stadiul de balast. Stadiul fizic al proiectului este de 70,24%	




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.18	Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Moravița. Se vor moderniza 18,5 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Moravița	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare au fost modernizați 3,7 km de drum)	12.500 mii lei	PNDL	7.4 KM 5.389.138 LEI	Nu este contract pentru finanțare.
A1.19	Reabilitare Pod Bega Superioară Temerești - Cămin Cultural Temerești 0,9 km Făget, Intr. Str. George Gârda = 0,8 km (neînceput lipsă fonduri)	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Viceprimarul orașului Făget	Trim I 2020 - Trim IV 2020	991 mii lei	Buget local		Neînceput lipsă fonduri
A1.20	Reabilitare a 12,18 km DC98 Făget-Bunea Mare, județul Timiș (neînceput lipsă fonduri)	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Viceprimarul orașului Făget	Trim I 2020 - Trim IV 2024	11.796 mii lei	POR 2014-2020		Neînceput lipsă fonduri




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.21	Lărgire la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara - Moșnița Nouă, L=5,08 km	Scăderea particulelor fine de PM ₁₀ și a monoxidului de carbon	Km de drum	Ignatoni Florin Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	42.358,4 mii lei	Buget local PNDL	Lucrare realizată în proportie de 99% (lungime drum-4,08 km, piste cicliști și trotoare pe ambele părți ale drumului, iluminat rutier pe întreg sectorul, drumuri laterale, accese proprietăți, dispozitive de colectare a apelor, refacere cadru natural, inclusiv plantare arbori	Investiția este realizată în proportie de 99%, mai sunt necesare elemente de siguranță circulației (butoni reflectorizanți pe bordura mediană ce desparte sensurile de mers, montare stâlpișori de ghidare și table indicatoare de oprire interzisă) lucrări suplimentare la proiectul inițial
A1.22	Sporire capacitate de circulație pe DJ 609D: Centura ocolitoare Timișoara- Aeroport, L=2,6 km	Scăderea particulelor fine de PM ₁₀ și a monoxidului de carbon	Km de drum	Secula Ofelia	Trim I 2020 - Trim IV 2021	18.169,0 mii lei	Buget local PNDL	S-au realizat 2,6 km drum..	Proiectul este finalizat.




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.23	Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Receaș, L=13,683 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Secula Ofelia	Trim I 2020 - Trim IV 2021	22.730,3 mii lei	Buget local PNDL	S-au realizat 3,2 km de drum balastat.	Lucrarea a fost sistată 39%
A1.24	Modernizare DJ 693 Seceani-Fibiș, km 45+211 - 53+711, L=8,5km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	17.336,5 mii lei	Buget local PNDL	Lungime traseu modernizat: 8,5 km (integral, conform proiect).	Lucrarea este în curs de planificare pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor
A1.25	Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 Săcălaz, L=5 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	7.578,6 mii lei	Buget local PNDL	Lungime traseu modernizat: 5 km (integral, conform proiect).	Se derulează în prezent procedura de atribuire a unui nou contract privind lucrări suplimentare la obiectivul de investiții pentru semnălizarea intersecției în sens giratoriu în zona DN6-Cenad, km569+214
A1.26	Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizma, execuție, servicii dobândire teren, valoare teren expropriat L=4,4 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Călin Crișan	Trim I 2020 - Trim IV 2021	8.715,8 mii lei	Buget local	Lungime traseu modernizat: 4,425 km (integral, conform proiect).	Lucrarea a fost recepționată la terminarea lucrărilor în data de 23.11.2021



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.27	Ranforsare DJ 692B Tomnatic - DN 6 - proiectare, execuție, servicii dobândire teren, valoare, teren expropriat, L=3 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Bordoș Marius	Trim I 2020 - Trim IV 2021	11.088,9 mii lei	Buget local	A fost realizat întreaga porțiune de drum de 3 km.	Finalizat 100%
A1.28	Inel IV - Sector strada Măcin - strada Constructorilor. Se vor realiza în Etapa I 2,23 km drum suprafață carosabil = 17.750mp	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Primarul municipiului Timișoara	Sem II 2021 - Sem II 2024	6.682,270 mii lei	Buget local		S-au realizat rețele de utilități, carosabil trotuare și piste de biciclete în procent de aproximativ 50%
A1.29	Modernizare străzi în comuna Dudești Noi	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Primarul comunei Dudești Noi	Trim I 2017 - Trim IV 2021	928.137,29 lei	PNDL	8.53 Km	Se așteaptă prelungirea contractului de finanțare și reluarea licitației deoarece firma câștigătoare, care este în insolvență, a renunțat la contract.
M.2	Mărirea gradului de folosire a transportului public și încurajarea utilizării mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor pentru fluidizarea traficului								



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A2.1	Amenajarea unei rețele regionale de piste de biciclete în municipiul Timișoara. Se vor realiza 129,37 km de piste de biciclete	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2021 - Trim IV 2024	36.690,00 mii lei	Buget local Buget de stat Fonduri europene		Municipiul Timișoara și-a propus actualizarea în anul 2022 a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. În funcție de recomandările PMUD se vor iniția demersuri pentru realizarea acestui obiectiv.
A2.2	Realizarea a 13,9 km de pistă de biciclete între Lugoj și Tapiei	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,75 milioane euro	POR 2014-2020		Fondurile nu au fost accesate - lipsă documentație tehnică
A2.3	Realizare a 0,6 km pistă de biciclete pe str. Coriolan Brediceanu în municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,60 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Documentație tehnică în procedură pentru achiziție



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A2.4	Construirea a 2,9 km de pistă de biciclete și trotuar pe str. Buziașului până la ButanGas	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste și trotuare realizate	Primarul Municipiului Lugojului	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,75 milioane Euro	POR 2014 - 2020 Axa prioritară 3		Documentație tehnică în procedura pentru achiziție
A2.5	Realizare a 1,4 km de pistă de biciclete pe str. Bocșei - Str. Banatului din municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,18 milioane Euro	POR 2014 - 2020 Axa prioritară 3		Documentație tehnică în procedura pentru achiziție
A2.6	Realizare a 2,7 km de pistă de biciclete pe str. Făgetului (între Peco și Primărie) în municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,27 milioane Euro	POR 2014 - 2020 Axa prioritară 3		Documentație tehnică în procedura pentru achiziție



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A2.7	Realizare a 0,3 km de pistă biciclete tr. Padeșului și Str. Bucegi până la intersecția str. Titulescu	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,20 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Fondurile nu au fost accesate - lipsă documentație tehnică
A2.8	Realizare a 1,6 km de piste de biciclete colectoare pentru cartierele Micro: Str. Primăverii, Ion Huniade, Valentin Rosada	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,16 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Fondurile nu au fost accesate - lipsă documentație tehnică
M3	Domeniul Transport – surse mobile Îmbunătățirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricole								




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A3.1	Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Sânmihailu Român. Se vor moderniza 9,73 km de drum agricol	Scăderea cantităților de particule atmosferice rezultate din activitățile agricole specific	Km de drum agricol modernizat	Primarul comunei Sânmihailu Român	Trim I 2017 - Trim IV 2021 (Stadiul actual- întocmire documente pentru procedura de achiziție publică în vederea încheierii contractului pentru PT+ execuție)	1.301.940 euro	PNDR submăsura 4.3		S-a întocmit proiectul tehnic, s-a încheiat contractul de execuție lucrări
M.4									
Domeniul rezidențial (locuințe, clădiri publice, spații verzi, șantiere) – surse de suprafață									
Reabilitarea termică a clădirilor publice și a locuințelor									
A4.1	Anvelopare termică a unei clădiri ale administrației publice locale a comunei Fibiș. Se va anvelopa termic o clădire a administrației publice locale	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr de clădiri anvelopate termic	Primarul Comunei Fibiș	Trim I 2018 - Trim IV 2021 (Proiect aflat în derulare)	704.723, 81 lei	PNDL 2		Au fost efectuate lucrări într-un procent de 24 %.



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A4.2	Anveloparea termică a Sediului administrativ al comunei Giarmata (Primăria) și instituțiile care aparțin acesteia (Cămin Cultural). Se vor anvelopa termic 2 clădiri.	Reducerea emisilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Giarmata	Trim I 2018 - Decembrie 2021 (Stadiul actual- Anveloparea termică a sediului UAT-ului a fost efectuată în proporție de 60% - lucrări în execuție, Căminul Cultural este în curs de execuție)	250.000 lei	250.000 lei	Au fost anvelopate 2 clădiri - Primăria Comunei Giarmata și Căminul cultural.	Lucrarea a fost finalizată.




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai - reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A4.3	Reabilitarea termică a 68 de blocuri de locuințe din municipiul Timișoara	Reducerea emisiilor de PM2.5, PM10, NOx	Nr blocuri de locuințe anvelopate termic	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Depuse cereri de finanțare Este la etapa de procedura de achiziție)	12.191.337,99 lei buget local 17.191.780,00 buget de stat 6.876.712,00 fonduri reparații ale asociațiilor de proprietari	4.415,28 mii lei	5 blocuri finalizate	Au fost semnate 7 contracte de execuție a lucrărilor care au ca soluție tehnică sistemul termoizolant cu polistiren. Sunt finalizate lucrările de execuție pentru 5 blocuri, celelalte 2 blocuri sunt în execuție; Un bloc are ca soluție tehnică sistemul termoizolant cu vată minerală bazaltică pentru care nu a fost atribuit contractul de execuție lucrări, procedura de licitație publică fiind anulată. Pentru celelalte 60 de blocuri care au ca soluție tehnică sistemul termoizolant cu panouri sandwich din aluminiu, pentru care nu s-au atribuit contractele de execuție lucrări, din cauza lipsei ofertanților, s-au demarat procedurile pentru schimbarea soluției tehnice, în sistemul termoizolant cu vată minerală bazaltică.




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A4.4	Reabilitarea termică și dotarea căminelor culturale din localitățile Pișchia, Bencecu de Sus, Murani, Bencecu de Jos, comuna Pișchia. Se vor anvelopa termic 4 clădiri.	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Pișchia	August 2020 - Mai 2021 (Proiect aflat în curs de realizare)	2.265.619, 15 lei	PNDR Submăsura 7.6	2 cămine recepționate	2 cămine se vor recepționa în 2022
A4.5	Reabilitarea termică a dispensarului medical din comuna Pișchia	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Pișchia	Martie 2020 - Iunie 2021 (Proiect aflat în curs de realizare)	684.619,80 lei	PNDL	90% finalizat	Recepția se va face în anul 2022
A4.6	Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale cu clase I-VIII Liebling	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr clădiri anvelopate termic	Primarul și Viceprimarul comunei Liebling	Mai 2021 - August 2021	1 miliard lei	Buget local	Anvelopat 100%	Lucrare finalizată, proces verbal nr: 9/30.09.2021




Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A4.7	Reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor din orașul Deta. Se vor anvelopa termic un număr de 3 clădiri	- Reducerea emisiilor de PM2.5, PM10, NOx	Nr clădiri anvelopate termic	Primarul orașului Deta	2019 – 2021 (Achiziția se află în evaluarea ofertei tehnice, după finalizarea procedurilor de achiziții publice, vom demara execuția lucrărilor)	1.464.387,73 lei	POR-Fonduri UE nerambursabile	Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră tone de CO2 = 111,73; Gospodării anvelopate - 53; Scăderea consumului anual de energie primară kWh/an - 92728.70	Proiect finalizat la data de 31.12.2021.
A4.8	Anveloparea termică a doua clădiri ale administrației publice locale a orașului Gataia	- Reducerea emisiilor de PM2.5, PM10, NOx	Nr clădiri anvelopate termic	Primarul orașului Gataia	Sem II 2020 - Martie 2021 (Proiect aflat în derulare)	2.800.000 lei cu TVA inclus	POR Măsura 3.1	80%	În derulare
M5	Realizare/modernizare parcuri și spații publice urbane de agrement, identificare terenuri degradate pentru plantare perdele forestiere/împăduriri Retenția pulberilor și a mirosurilor specifice								



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A5.1	Înființare perdea forestieră în comuna Topolovățu Mare. Se vor realiza 10 hectare de perdea forestieră	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier Reducere emisii PM10 și PM2.5	Nr hectare de perdea forestieră realizate	Primarul Comunei Topolovățu Mare	2018 - 2020 în derulare Proiect aflat în derulare 80% finalizat 7,5 hectare de perdea forestieră realizate)	500.000 lei	Fonduri proprii și externe	9 ha	Proiect aflat în curs de derulare 90%
A5.2	Realizarea centura verde a comunei Liebling, aproximativ un hectar de centură verde	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier Reducere emisii PM10 și PM2	Nr hectare de perdea forestieră realizate	Primarul și Viceprimarul comunei Liebling	Octombrie 2020 - Octombrie 2022	35.000 lei	Buget local	Au fost cheltuiți 3500 de lei.	Urmează să fie plantați arbori, procentul fiind de 10%.
A5.3	Crearea de spații verzi (arbori) de-a lungul arterelor cu trafic intens din Orașul Deta. Se vor planta arbori pe o suprafață de 2500m ²	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier Reducere emisii PM10 și PM2.5	Nr km de perdea forestieră realizată	Primarul orașului Deta	Trim I 2019 - Trim IV 2022	7000 lei	Fonduri proprii și externe	Lungime pistă 3274 m, nr. pomi plantați - 366, scăderea emisiilor CO2 în 2021 față de 2017 a scăzut cu 7,7 %	Obiectiv realizat
M6	Îmbunătățirea programului de salubritate de la nivelul județului Timiș								



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A6.1	Spălat-stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla-stropi 131 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr străzi spălate-stropite	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 96 străzi spălate-stropite)	19354.828 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	În perioada 2018-2021 s-au spălat cele 131 de străzi, când temperaturile permit	O dată cu creșterea temperaturilor peste 10 grade, începând cu data de 15 martie 2022, vor fi întocmite grafice pentru prestarea activităților de măturat mecanizat și spălat mecanizat străzi.
A6.2	Măturat manual străzi și trotuare din Municipiul Timișoara. Se vor mătura manual 457 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr străzi și trotuare măturate manual	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 366 străzi măturate manual)	16.001.322 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	În perioada 2018-2021 au fost salubrizate cele 457 de străzi	În prezent, se execută doar activități de salubritate manuală stradală, datorită perioadei de iarnă în care activitățile mecanice sunt reduse la minim
A6.3	Întreținerea curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vor curăța 916 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr străzi curățate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 733 străzi curățate)	15.329.925 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	În perioada 2018-2021 au fost salubrizate cele 916 de străzi	În prezent, se execută lucrări de întreținere pe aceste străzi pe tot parcursul anului.



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A6.4	Măturat mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic 509 străzi și 14 poduri și pasarele.	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr străzi, poduri și pasarele măturate mecanic	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 407 străzi măturate mecanic)	28.078.870 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	În perioada 2018-2021 au fost incluse în graficele de execuție	În funcție de resursele financiare alocate pentru prestarea serviciului de salubritate străzilor vor fi incluse în graficele de prestarea a serviciului toate aceste străzi.
A6.5	Întreținut stații mijloace de transport în comun, piste volante, mal canal Bega. Se vor întreține 435 stații, 4 piste volante, piste MAL Bega 15.204 mp și 24.670 mp	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr stații, piste volante, piste MOL întreținute	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Activitatea s-a prestat pe un număr de 350 de stații mijloace de transport, iar activitatea pe cele 4 piste volante, piste mal canal Bega s-a efectuat în totalitate)	555.913 lei Conf. contractelor	Bugetul Local		În graficele de prestarea a activității de întreținere zărilor a străzilor, sunt incluse și stațiile mijloacelor de transport în comun
M7	Domeniul promovare, conștientizare, informare								
	Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele poluării atmosferice, sursele majore de poluare și poluanții specifici.								



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A7.1	Promovarea acțiunilor eco- educative în instituțiile de învățământ dar și în rândul cetățenilor cu privire la conștientizarea și responsabilizarea față de mediul înconjurător în comuna Sânnandrei	Conștientizarea elevilor, cetățenilor asupra efectelor poluării și importanța protecției mediului	Conform calendarului „ Zilele mediului înconjurător”	Primarul comunei Sânnandrei	Permanent	2000 lei	Buget local	A avut loc acțiunea: „Ecologizarea comunei în cadrul evenimentului Ziua Pământului”	La data de 22 aprilie 2021, Comuna Sânnandrei sărbătorește ZIUA PĂMÂNTULUI printr-o acțiune de ecologizare a arterelor principale de pe teritoriul UAT-ului, constând în strângerea gunoaielor abandonate de pe marginea drumurilor. Au participat: în localitatea Sânnandrei. 59 de voluntari din care 43 de adulți + 16 elevi, localitatea Carani, 24 de voluntari: 21 adulți + 3 elevi, localitatea Covaci: 31 de voluntari din care: 14 adulți + 17 elevi, în urma acțiunii s-au colectat 4 containere de deșeurile abandonate de 22.00 tone capacitate.



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2021	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
M8									
A8.1	Retehnologizarea CAF1 la CT Centru (reparații componente la 1 arzător)	Reducerea cantităților de emisii de NOx provenite din sectorul industrial	Număr de echipamente înlocuite	Director general Colterm SA	Sem I 2019 - Sem I 2021	1.630.000 lei	200.000 Lei (avans echipa mente)	0 echipamente înlocuite	A fost finalizat proiectul tehnic Au fost contractate echipamentele Echipamentele sunt pregătite pentru livrare, livrarea se va realiza după efectuarea integrală a plății.

