

SITUAȚIA LA 31.12.2023
PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TIMIȘ FINANȚATE PRIN PNDL I

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Denumirea obiectivului de investiții	Valoarea contractului de finanțare	Număr contract de finanțare MDLPA	Valoare totală decontată buget de stat (inclusiv TVA)	Valoare totală nedecontată buget de stat (inclusiv TVA)	Stadiu fizic realizat (%)	Observații
TOTAL JUDEȚ TIMIȘ								
1	Cărpiniș	Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cărpiniș și localitatea Iecea Mică, comuna Cărpiniș, județul Timiș	152.962.666,42	14360/07.09.2015	58.577.914,77	11.255.305,81	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
2	Denta	Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în localitatea Denta, comuna Denta, județul Timiș	17.526.546,33	14374/07.09.2015	1.911.210,39	0,00	85%	
3	Dudeștii Vechi	Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localității Dudeștii Vechi, comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș	1.159.654,48	10014/08.06.2015	0,00	0,00	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
4	Dudeștii Vechi	Rețea de canalizare sub presiune și stație de epurare a apelor uzate menajere în comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș	11.610.450,60	9192/04.05.2015	10.450.796,12	0,00	26%	
5	Dumbrava	Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate menajere și a stației de epurare a apelor uzate din localitățile Dumbrava și Răchita, comuna Dumbrava, județul Timiș	2.874.013,11	9193/04.05.2015	61.842,39	0,00	91%	
6	Jimbolia	Reabilitarea și extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat și realizarea sistem centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraș Jimbolia	895.420,00	9204/04.05.2015	482.189,55	0,00	95%	
7	Lenauheim	Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în localitățile Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș, comuna Lenauheim, județul Timiș	30.237.065,71	4311/30.08.2016	10.873.283,20	0,00	58%	
8	Lugoj	Reabilitarea alimentării cu apă în Municipiul Lugoj	13.958.283,47	9207/04.05.2015	9.304.026,57	0,00	88%	lucrări sistate
9	Lugoj	Reabilitarea sistemului de canalizare în Municipiul Lugoj	13.958.283,47	9208/04.05.2015	13.406.252,85	0,00	49%	lucrări sistate
10	Orțișoara	Înființare rețele publice de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Orțișoara, jud. Timiș	23.436.178,26	14444/07.09.2015	0,00	0,00	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
11	Teremia Mare	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Teremia Mare și Nerău, comuna Teremia Mare, județul Timiș	5.423.873,70	9232/04.05.2015	0,00	0,00	100%	finalizat și recepționat
12	Topolovațu Mare	Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Topolovațu Mare, comuna Topolovațu Mare, județul Timiș	3.965.998,00	14475/07.09.2015	444.722,29	0,00	90%	
13	Traian Vuia	Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Traian Vuia, comuna Traian Vuia, județul Timiș	4.418.584,98	726/01.11.2016	0,00	0,00	100%	finalizat și recepționat
14	Victor Vlad Delamarina	Canalizare menajeră în satele Petroasa Mare, Herendești și rețele de transport la stația de epurare existentă în comuna Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș	6.849.694,76	9236/04.05.2015	388.285,60	0,00	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor

Președintele C.J.Timiș,
Alin-Adrian NICA

Director executiv,
Cristian MINCA

Șef serviciu,
Lavinia TAUTU

Consilier superior,
Eugen CIUFERESCU