



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



Serviciul Managementul Proiectelor

FIȘĂ DE PROIECT

„Modernizare DJ 593 (L=35,9 km din care necesar modernizare L=20 km)” - SMIS 110605





ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



1. Încadrare în program / axă prioritară / prioritatea de investiție

POR 2016/6/6.1/2

Regio Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare

Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Obiectiv specific – Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

Proiect implementat în baza Contractului de finanțare nr. 758 / 05.12.2017, Act Adițional nr.1 și Notă de prelungire cf. Instrucțiunii 174/16.10.2020 nr. 39839/15.12.2020, încheiat între UAT Județul Timiș în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritatea de Management POR și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar POR.

2. Amplasamentul proiectului

Drumul județean DJ 593 este situat în România, Regiunea Vest, județul Timiș și parcurge teritoriul administrativ al următoarelor localități: Peciu Nou, Giulvăz și Foeni. Porțiunea din DJ 593 supusă intervenției prin proiect este de 20,5 km, situându-se între km 11+000 și km 31+500, respectiv între Peciu Nou și Foeni. Restul porțiunii din DJ 593, cuprinsă între Peciu Nou și intersecția cu DN 59 (la km 0+000) este într-o stare tehnică bună și nu face obiectul intervenției prin acest proiect.

Conexiunea cu rețeaua TEN-T este asigurată astfel:



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



- ✓ Tronsonul (km 0+000 la km 11+000) asigură conexiunea cu DN 59/E70 în punctul 0+000 al DJ 593, situat în apropierea localității Șag. Acest tronson a fost într-o stare bună și nu a făcut obiectul intervenției acestui proiect;
- ✓ Tronsonul (km 11+000 la km 31+500) asigură conexiunea cu DN 59 B în punctul 31+500 al DJ 593, situat la Foeni. Acest tronson al drumului DJ 593 a făcut obiectul intervenției proiectului de față.

DJ 593 se conectează cu rețeaua TEN-T astfel:

- ✓ în mod direct cu DN 59 B la km 31+500 (la Foeni)
- ✓ în mod direct cu DN 59/ E70 la km 0+000 (în apropiere de Șag)

3. Obiectivul general și specific ale proiectului

Îmbunătățirea accesului populației din regiunea vizată de investiție la rețeaua TEN-T, în condițiile asigurării unor condiții sporite de siguranță și de confort a circulației rutiere pe DJ 593.

- **Obiectiv specific 1.** Modernizarea drumului județean DJ 593 pe porțiunea cuprinsă între localitățile Peciu Nou și Foeni
- **Obiectiv specific 2.** Îmbunătățirea conectivității DJ 593 cu rețeaua TEN-T

4. Indicatorii proiectului

INDICATORI			
	Valoare (conform contractului de finanțare)	Realizat	% de realizare
Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	20,5 km	20,5 km	100 %
Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T	10.578 persoane	10.606 persoane	100 %

5. Bugetul estimativ al proiectului

Valoarea totală estimată a proiectului este de **31.303.193,54 lei (TVA inclusă)**, structura finanțării proiectului este următoarea:



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



- ✓ Cheltuieli totale eligibile proiect: 30.913.792,75 lei din care:
 - finanțare nerambursabilă FEDR: 26.276.723,84 lei
 - cofinanțarea de la bugetul de stat: 4.018.793,02 lei
 - contribuție proprie CJT la cheltuielile eligibile: 618.275,89 lei
- ✓ Cheltuieli totale neeligibile proiect: 389.400,79 lei.

Activitatea 1. Elaborarea și depunerea documentației necesare finanțării proiectului

Subactivitatea 1.1. Elaborarea documentației tehnicoeconomice a investiției

R 1.1. Documentație de proiectare a investiției, anexată Cererii de finanțare, elaborată

Subactivitatea 1.2. Elaborarea și depunerea dosarului Cererii de finanțare

R 1.2. Dosar Cerere finanțare elaborat și depus

Activitatea 2. Evaluarea, selectarea și contractarea proiectului

Subactivitatea 2.1. Evaluarea proiectului

R 2.1. Evaluarea proiectului realizată

Subactivitatea 2.2. Contractarea proiectului

R 2.2. Contract de finanțare a proiectului semnat

Activitatea 3. Activități de proiectare și inginerie ulterioare depunerii Cererii de finanțare

Subactivitatea 3.1. Achiziția serviciilor de proiectare, verificare și asistență tehnică

R 3.1. Contract servicii de proiectare, verificare și asistență tehnică încheiat

Subactivitatea 3.2. Elaborarea PT+DDE+AC

R 3.2. Proiect Tehnic (PT) și Detalii de Execuție (DDE) elaborate, verificare de proiect realizată, Autorizație de Construire obținută

Activitatea 4. Execuția, managementul și monitorizarea activităților de proiect

Subactivitatea 4.1. Activitatea Unității de Implementare a Proiectului

R 4.1. Activitate de execuție, management și control realizată de către UIP

Subactivitatea 4.2. Asigurarea serviciilor specializate de management a execuției investiției

R 4.2. Management al execuției investiției, realizat conform contractului încheiat

Subactivitatea 4.3. Auditarea financiară a proiectului

R 4.3. Auditare financiară a proiectului realizată conform contractului încheiat

Activitatea 5. Realizarea investiției

Subactivitatea 5.1. Contractarea execuției lucrării

R 5.1. Contract execuție lucrare infrastructură încheiat

Subactivitatea 5.2. Execuția lucrării



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



R 5.2. Lucrare de modernizare a DJ593 pe lungime de 20,5 km realizată, conform contractului încheiat. Realizarea următoarelor elemente destinate siguranței circulației:

- marcaj longitudinal - 43,5 km
- marcaje transversale diverse - 131 mp
- indicatoare de circulație - 32 buc
- borne kilometrice - 21 buc
- borne hectometrice - 185 buc
- parapete direcționale tip semigreu - 96 m

Subactivitatea 5.3. Monitorizarea execuției

R 5.3. Asigurarea monitorizării execuției prin dirigenție de șantier și asistență tehnică din parte proiectantului, conform contractelor încheiate

Subactivitatea 5.4. Recepția și plata lucrării

R 5.4. Proces verbal de recepție a lucrării semnat și plata lucrării efectuată

Activitatea 6. Activitatea de informare și publicitate a proiectului

Subactivitatea 6.1. Promovarea lansării proiectului

R 6.1. Promovarea lansării proiectului prin anunț în presă

Subactivitatea 6.2. Promovarea finalizării proiectului

R 6.2. Promovarea finalizării proiectului prin anunț în presă

Subactivitatea 6.3. Informarea prin panouri

R 6.3. Informarea prin panouri astfel:

- 4 panouri temporare
- 4 plăci definitive

Activitatea 7. Elaborarea Cererii de rambursare finale

R 7.1. Elaborarea și înaintarea Cererii de ramburs finale către OI/AM

6. Contracte încheiate în cadrul proiectului

- Servicii de auditare financiară externă S.C. AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L. - Contract nr. 1/ 3009 din 23.02.2018 - achiziție directă 14.400,00 lei fără TVA
- Servicii de proiectare - faza PT - verificare și asistență tehnică Asocieria S.C. IRICONSTRUCT S.R.L. & S.C. PATH'S ROUT S.R.L. - Contract nr. 5/ 4834 din 21.03.2018 licitație deschisă 167.550,00 lei fără TVA
- Servicii de consultanță privind managementul proiectului S.C. C&D PERFORM CONSULT S.R.L. Contract nr. 6/ 5478 din 28.03.2018 procedură simplificată 158.900,00 lei fără TVA



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN**



-
- Servicii de publicitate în presă, elaborare panouri informative S.C. AHY OFFICE S.R.L. Contract nr. 18/ 8003 din 04.05.2018 achiziție directă 33.000,00 lei fără TVA
 - Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier S.C. VENTRA PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Contract nr. 20/ 5999 din 04.04.2019 procedură simplificată 167.867,55 lei fără TVA
 - Execuție lucrări S.C. SUPER CONSTRUCT S.R.L. Contract nr. 70/ 13251 din 03.07.2019, Act adițional 1/02.12.2020 licitație deschisă 19.377.210,95 lei fără TVA

7. Beneficiarul proiectului

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL TIMIȘ

8. Impactul asupra comunității UE

Proiectul se aliniază condițiilor europene prin:

- asigurarea mobilității bunurilor și a persoanelor între comunități și regiuni diferite
- dezvoltarea economiei și a relațiilor de cooperare între comunități
- oportunități economice și sociale cu efecte multiplicative pozitive cum ar fi accesul îmbunătățit spre piețele de desfacere și apariția investițiilor noi
- înlăturarea disparităților economice și sociale dintre regiunile și comunitățile vecine, concurând astfel la îndeplinirea obiectivului european de coeziune.

9. Perioada de referință/implementare a proiectului

01.03.2015 - 28.02.2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



Starea inițială a DJ593





ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



Execuția lucrărilor





**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN**



**Manager de proiect,
Ramona RUJAN**