

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistem de distribuție închis GAZ VEST S.A.

PROCES-VERBAL DE LUCRĂRI ASCUNSE RELOCARE/PROTEJARE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE SI BRANSAMEI (pentru conducte de distribuție a gazelor naturale)

Nr. 1/.....⁵.....
Încheiat astăzi, ziua 02 luna 03 anul 2021

Subsemnații:

- instalator autorizat ANRE, **BATRINUT DUMITRU**, Legitimatie nr. 508160452/23.08.2019 tip EGD;
- executant, **S.C. GAZ VEST REȚELE S.R.L. ARAD** (denumirea operatorului economic autorizat ANRE).....,
- sudor autorizat, **BUDUCA SORIN VASILE**, Autorizație nr. 903451, 903452, 903453 la montarea conductei de distribuție a gazelor naturale/racordului de presiune redusa si presiune medie afectate de Modernizare DJ 691: Largirea la 4 benzi a sectorului km. 2+725(s giratoriu)- Centura Timisoarei si Centura Timisoarei- Autostrada A1 (km. 12+975), loc. Timisoara, jud. Timis, pozitia km. 9+574+97

Prin prezentul proces-verbal precizăm următoarele:
- conducta de distribuție a gazelor naturale/racordul are diametrul 200 și lungimea 82,00 m;
- țeava utilizată la executarea conductei de distribuție a gazelor naturale/racordului este cea prevăzută în Certificatul de calitate nr. FS-TM/2024003561, anul 24.02.2020 și Certificatul de conformitate nr. 2024003561., anul 24.02.2020, anexa nr. la cartea construcției;

a) pentru conducta de distribuție a gazelor naturale/racordul din OL:

- toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate și au fost izolate; precizările vor fi făcute de executant;
- țeava a fost izolată conform precizărilor făcute de executant și, la montaj, a fost așezată pe pământ mărunțit. Calitatea izolației a fost verificată după umplerea șanțului cu pământ, încadrându-se în calitate (Buletin de verificare nr./.....);
- la toate sudurile au fost așezate răsufători;
- conducta a fost așezată pe fundul șanțului, pe un strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm, adâncimea de pozare fiind 0,90 m;
- calota răsufliătorilor a fost sudată în totalitate de țijă și a fost așezată pe strat de nisip și pietriș de râu;
- tuburile de protecție au fost montate conform proiectului și normativului în vigoare;
- țeava, armăturile și curbele utilizate sunt confecționate din materialele indicate în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018;
- primul strat de umplură deasupra conductei a fost din pământ mărunțit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deșeuri metalice, sticloas etc.);

b) pentru conducta de distribuție a gazelor naturale/racordul din polietilenă:

- toate sudurile au fost executate folosind materiale și procedee standardizate și au fost realizate prin electrofuziune;
- tuburile de protecție au fost montate conform documentației tehnice avizate;
- țeava, armăturile și fittingurile utilizate sunt confecționate din materiale prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018;
- conducta de distribuție a gazelor naturale/racordul a fost așezată/așezat pe fundul șanțului, pe un strat de nisip cu grosimea de 10 - 15 cm, adâncimea de pozare fiind 0,90 m;
- umplerea șanțului este făcută cu nisip și pământ mărunțit, conform prevederilor normativului în vigoare, inclusiv așezarea benzii (grilei) de avertizare și a firului trasor;
- la executarea conductei de distribuție a gazelor naturale/racordului s-a traversat traseul canalizărilor subterane menționate în plan, față de care s-au respectat distanțele admise

	Denumire/Nume și prenume	Nr. legitimației ANRE/ Nr. aut. sudor	Semnătura
1. Executant	S.C. GAZ VEST REȚELE S.R.L	EDSB 18770/18.03.2019	
Instalator autorizat	BATRINUT DUMITRU	EGD 50816045	
Responsabil tehnic cu execuția			
Sudor PE	BUDUCA SORIN	903451,903452,903453	
Sudor OL			
2. Operator SD	S.C. GAZ VEST S.A ARAD		
Responsabil cu urmarirea lucrarilor: delegat Gaz Vest din localitate	COCIUBA FLORIN	EGD 503200014	
3. Beneficiar: Gaz Vest – Sef Sector	DIMA VALENTIN		
4. Diriginte de santier			

NOTĂ: Sudorii PE și OL sunt autorizați de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.



S.C. GAZ VEST S.A
Serviciul Exploatare
Sector Timiș



BATRINUT DUMITRU
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
EGD ; EGIU
Legitimatie nr. 508160452 ; 408160549
Perioada de valabilitate 23.08.2016-23.08.2021



Belica Sorin