

PROCESUL-VERBAL

de recepție tehnică conducte de distribuție a gazelor naturale/racorduri/instalații de protecție catodică

Nr. 141

Astăzi, ziua 25, luna 03, anul 2021, comisia de recepție tehnică a conductei de distribuție a gazelor naturale/racordului/instalației de protecție catodică, executată pentru Relocare/protejare conducte de distribuție și bransamente gaze naturale presiune redusă și mecanice afectate de Modernizare DJ691: Largire la 4 benzi a sectorului Km 2+275( Sens giratoriu)- Centura Timisoara și Centura Timisoara Autostrada A1( Km12+975) , jud. Timis, pentru km 10+465-10+230 a constatat următoarele:

- a) Documentația tehnică a fost întocmită de operatorul economic autorizat ANRE S.C. GAZ VEST REȚELE S.R.L. Autorizația ANRE nr. 18770/18.03.2019., tip autorizație EDSB
- b) Executantul lucrărilor este operatorul economic autorizat ANRE BATRINUT DUMITRU , Autorizația ANRE nr. 508160452./23.08.2019i autorizație EGD
- c) Documentația tehnică necesară executării lucrării nr. 56CJTM/2020 a fost avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE Martin E. Simona r legitimației V140400071 tip atestat VGD;A,B,C,D,E,F
- d) Conducța este realizată cu următoarele materiale:

	Diametru	Cantitate	Furnizor	Certificat calitate	Certificat conformitate
	mm	m/buc.		nr. .../data	nr. .../data
Teavă PE 100 DN 200 SDR11		265,00			VALROM
Tub protecție	DN 800 OL	76,00			
Armătură închidere					
Cămin armături					
Răsuflători					STRATEGIC HELMET
Capace GN					

- e) Teavă din OL - Îmbinările au fost efectuate manual, automat, prin sudură, prin procedeul ..... și sunt întărite prin ..... Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ..... conform Buletinului de examinare anexat nr. .... /....., emis de laboratorul autorizat .....
  - Teavă din polietilenă - Îmbinările s-au făcut prin procedeul CAP LA CAP și ELECTROFUZIUNE  
Tipul aparatului NOWATECH
  - f) Conducța de distribuție a gazelor naturale/Racordul a fost încercată/încercat la presiune, cu aer, în prezența comisiei, după cum urmează:  
proba de rezistență la  $4 \times 10^5$  Pa, timp de 60 min  
proba de etanșeitate la  $2 \times 10^5$  Pa, timp de 24 ore  
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus(ă) conducța de distribuție a gazelor naturale/racordul este ADMIS
  - g) Teavă din OL - Conducța de distribuție a gazelor naturale/Racordul a fost izolată/izolat anticorosiv cu ..... în ..... straturi, armate cu ..... straturi din ..... și protecție mecanică din ....., conform Certificatului de calitate nr. .... /..... emis de .....
  - h) Executantul lucrărilor a prezentat  
Procesul-verbal de lucrări ascunse nr. .... /data .....
  - Teavă din OL - Buletinul nr. .... /data ..... de verificare a rezistenței de izolație a conductelor de distribuție a gazelor naturale/racordurilor după umplerea completă a șanțului cu pământ, emis de .....
  - i) În vederea recepției tehnice, comisia a efectuat sondeaje, constatând următoarele:.....
  - j) Teavă din polietilenă - S-a verificat continuitatea firului trasor.
- Concluzia: Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, și declară admisă recepția tehnică a acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ... exemplare, din care fiecare semnatar a reținut câte un exemplar.

	Denumirea/ Numele și prenumele	Nr. legitimației ANRE ... tip. .... /Nr. aut. sudor	Semnătura
1. Executant	S.C. GAZ VEST REȚELE S.R.L		
Instalator autorizat	BATRINUT DUMITRU	EGD 508160452	
Sudor PE	BUDUCA SORIN	903451,903452,903453	
2. Proiectant	RADU LILIANA	PGD 209200824	
3. Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcții (după caz)			
4. Comisia de recepție tehnică desemnată de OSD			
Reprezentant al administrației publice locale (după caz)			
Beneficiar :Gaz Vest – Sef Sector	DIMA VALENTIN	EGD 512161117	
Diriginte de santier	ROMANIA LUNG TEOFIL - I.S.C.	00022316/00023653	
Specialiști în domeniu – Delegat Gaz Vest din Localitate	COCIUBA FLORIN	EGD 512161121	

NOTĂ:- Sudorii PE și OL sunt autorizați de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.  
- Semnarea procesului-verbal reprezintă admiterea recepției obiectivului în vederea punerii în funcțiune.

Loc pentru stampile F-PL-ULIVDT-GZV-01-08 Ed 1 Rev 1

DOMENIU/SUBDOMENIU:  
8.1, 8.3, 8.2, 6.1, 9.4 \* 9.1, 9.2

OPTIM SIG INSTAL S.R.L. ARAD - ROMANIA

S.C. GAZ VEST S.A. Serviciul Exploatare Sector

BATRINUT DUMITRU  
INSTALATOR AUTORIZAT  
GAZE NATURALE  
TIP EGD ; EGIU  
Legitimație nr. 508160452 ; 408160549  
Perioada de valabilitate 23.08.2016-23.08.2021

Belica Sorbu