

UNITATEA: SC TECHNOCER SRL

SANTIER: DJ 691

OBIECTUL: Modernizare DJ 691 : Largirea la 4 benzi, KM 2+725 – 12+975

PROCES - VERBAL

Nr. 24 Data 27.04.2021

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Montare la cota si verificare umpluturi podet tubular din  
tabla ondulata  $\phi$  1000 L = 27,98 m.  
Cota Montare podet pe la inferiera - 97,78

Am procedat la verificarea:

Cota podet si umplutura Km 9+280m. Obiectul 2. Umpluturile au fost  
executate din balast pe un strat de forma din nisip. Sapatura a fost  
izolata pe toata suprafata ei cu geotextil.

Au stat la baza verificarii urmatoarelor documente:

P.L. nr. 3.41 ; 7-8. si rapoartele de incercari: nr. 1507/27.04.2021,  
nr. 1508/27.04.2021.

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Se poate trece la faza urmatoare, executie structura  
rutiera drum.

Mentiuni speciale:

Numele  
Prenamele  
Semnatura

CONSTRUCTOR,

Rusu

Adrian

BENEFICIAR,

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

**AXINIA FLORIN**

DIRIGINTE DE SANTIER

Aut. nr. 0018386

DOMENII/SUBDOMENII

3.1

Produce pentru constructii

