

UNITATEA: SC TECHNOCER SRL

SANTIER: DJ 691

OBIECTUL: Modernizare DJ 691 : Largirea la 4 benzi, KM 2+725 – 12+975

PROCES - VERBAL

Nr. 30 Data 12.05.2021

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Montare la cota și verificare umpluturi podet tubular din tablă
ondulată $\phi 1000$ $L = 27,98$ m.

Cota montare podet, partea inferioară 99,30

Am procedat la verificarea:

Cota podet și umplutură Km 7+790m. Obiectul 2.
Umpluturile au fost executate din balast pe un strat de formă din nisip;
săpătura a fost izolată pe toată suprafața ei cu geotextil.

Au stat la baza verificării următoarelor documente:

P.L. nr. 3.32; 7.7. și rapoartele de încercări: nr. 1752/12.05.2021
nr. 1753/12.05.2021.

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):

Se poate trece la faza următoare, execuție structură
rutieră drum.

Mentiuni speciale:

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

Numele

Rusu

Prenumele

Adrian

Semnatura



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

AXINIA FLORIN

DIRIGINTE DE ȘANTIER

Aut. nr. 00018386

DOMENII/SUBDOMENII

3.1

Produse pentru construcții