

UNITATEA: SC TECHNOCER SRL

SANTIER: DJ 691

OBIECTUL: Modernizare DJ 691 : Largirea la 4 benzi, KM 2+725 – 12+975

PROCES - VERBAL

Nr. 33 Data 21.05.2021

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Montare la cota și verificare umpluturi podet tubular din tablă ondulată

φ1000 L=30,77 m

Cota Montare podet, panta în panta 99,3%

Am procedat la verificarea:

Cota podet și umplutură Km 6+665 - obiectul 2. Umpluturile au fost executate din balast pe un strat de formă din nisip; săpătura a fost izolată pe toată suprafața ei cu geotextil.

Au stat la baza verificării următoarelor documente:

P.L. nr. 3.25 ; 7.6. și rapoartele de încercări: nr. 1820/14.05-2021 ; nr. 1953/21.05-2021. și A.S. 14. 2/03.05. 2021

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):

se poate trece la faza următoare, execuție structură rutieră drum.

Mențiuni speciale:

Numele
Prenumele
Semnatura

CONSTRUCTOR,

Rusu
Adrian

BENEFICIAR,

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

MIRINIA FLOPIN

DIRIGINTE DE ȘANTIER

Aut nr 00018386

DOMENII/SUBDOMENII

3.1

Produse pentru construcții

