



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL TIMIȘ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**



---

**DIRECTIA DE DRUMURI SI PODURI JUDETENE**

**Județul Timiș- Programul Național de Dezvoltare Locala**  
**Situația la data de 27.08.2021**

***PNDL II***

**„Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz”**

Drumul județean DJ 591 C asigură legătura rutieră între DN 59 A (Timișoara - Jimbolia) și DN6 (Timișoara - Sânnicolau Mare - PTF Cenad),

Sectorul de drum județean propus pentru modernizare are o lungime de 5,01 km și va fi amenajat ca drum de categoria IV, cu două benzi de circulație, lățimea părții carosabile de 6,00 m, acostamente de 2 x 1,00, benzi de încadrare de 2 x 0,25 m, rezultând o platformă a drumului de 8 m. Structură rutieră suplă.

Racordarea părții carosabile în intersecții se va face cu raze de racordare de 6,00 m iar la intersecția cu DN 6 la km 569+215,900 se va amenaja un sens giratoriu.

Scurgerea apelor se va asigura prin reprofilarea șanțurilor existente, iar cele proiectate vor avea o secțiune trapezoidală. De asemenea, se vor amenaja intersecțiile drumului județean cu drumurile laterale pe o lungime de 20 m, racordarea acceselor la proprietăți la strada modernizată și semnalizarea orizontală și verticală.

Pentru „Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz” a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene actualmente Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.2463/08.11..2017 în valoare 7.239.067,00 lei (inclusiv TVA)

Valoarea totală a obiectivului este de 13.007.533,28 lei (inclusiv TVA).

- buget local: 5.768.466,28 lei (HCJ nr.222/30.10.2019)
- buget de stat: 7.239.067,00 lei

Lucrarea este realizată în procent de 89 %, fiind în curs de amenajare intersecția cu Drumul National DN6 în dreptul localității Dudeștii Noi (execuția unui sens giratoriu).

Decontat de la Bugetul de Stat 3.891.061,24 lei

Realizari:

Infrastructura 93 %,Suprastructura 94%,Dispozitive de scurgere a apelor 100 %, Drumuri laterale 100%,Sens giratoriu 31%Siguranta circulatiei 87%,Realizare foraje 100%