



Nr. 2986/04.02.2025

REFERAT

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 131/31.05.2023 privind aprobarea Devizului general, și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceu tehnologic special Gheorghe Atanasiu”, proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Urmare a semnării contractului de finanțare nr. 139897/2022 și a adoptării Hotărârii nr. 131/31.05.2023 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceu tehnologic special Gheorghe Atanasiu”, proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, a fost demarata procedura de achiziție a contractului de execuție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție mai sus menționat.

În urma finalizării procedurii de achiziție, a fost semnat contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 87/13866 din 16.05.2024, între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și SC ILA VORHABEN SRL, privind obiectivul „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceu tehnologic special Gheorghe Atanasiu”, în valoare de 6.697.105,07 lei la care se adaugă TVA și o perioadă de 12 luni, începând de la data menționată în Ordinul de începere a execuției lucrărilor.

Prin urmare, în data de 24.05.2024, s-a emis Ordinul de începere al lucrărilor nr. 14940/24.05.2024, cu începere în data de 29.05.2024.

Datorită întârzierilor repetate pe parcursul derularii contractului de lucrări, fapt consemnat și în minutele încheiate în șantier, precum și regăsite în menționările din rapoartele lunare ale dirigintelui de șantier, societatea SC ILA VORHABEN SRL a fost notificată în acest sens cu privire la recuperarea în totalitate a întârzierilor, în conformitate cu jaloanele cuprinse în graficul de execuție actualizat, document anexă la Actul adițional nr. 4 din 02.07.2025.

Nefiind îndeplinite aspectele menționate anterior, în data de 11.11.2025, a fost demarată procedura de reziliere a contractului de lucrări nr. 87/13866 din 16.05.2024, fiind emisă Notificarea de reziliere nr. 38129/11.11.2025.

În urma rezilierii contractului de lucrări nr. 87/13866 din 16.05.2024, coroborat cu necesitatea relurii procedurii de achiziție în vederea atribuirii unui nou contract de lucrări, proiectantul SC BAU PROIECT SRL, a analizat și a întocmit noile liste de



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ



PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ

cantități rest de executat pentru ucrările neexecutate, precum și Devizul general al proiectului.

Principalii indicatori tehnico-economici conform noului Deviz general:

Valoarea totala a obiectivului de investiții:

- Total general: 8.769.677,44 lei (fără TVA) din care construcții-montaj (C+M): 7.428.422,91 lei (fără TVA).
- Total general: 10.558.933,26 lei (inclusiv TVA) din care construcții-montaj (C+M): 8.957.691,31 lei (inclusiv TVA)

Având în vedere cele menționate anterior, ținând cont de prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și lit. e), coroborat cu alin. (3), lit. d), cu alin. (5), lit. d), j), n), o), alin. (6), lit. c), alin. (7), lit. a) și alin. (8), lit b), ale art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 131/31.05.2023 privind aprobarea Devizului general, și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică „Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceu tehnologic special Gheorghe Atanasiu”, proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ,
Alfred-Robert SIMONIS